

Obrazloženje uz godišnji obračun Proračuna za 2014. godinu

Izvešće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Ovim obrazloženjem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2014. RAZDJELA 4. Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, kako slijedi:

Održavanje atmosferskih voda Održavanje čistoće javnih površina Održavanje nerazvrstanih cesta Održavanje groblja

Obavljanje usluga tekućeg održavanja komunalne infrastrukture ugovoreno je sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na godišnjoj razini s trgovačkim društvom „Park“ d.o.o.. Stavke su ugovorene i realizirane u cijelosti u granicama osiguranih sredstava.

Stavka „Održavanje javnih i zelenih površina“ planirana je u iznosu 1.290.000,00 kn, realizirana je za tekuće troškove održavanja u iznosu 1.169.958,89 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **120.000,00 kn** za ugovorene i nerealizirane rashode za popravke, zamjene dotrajalih dijelova i površinske zaštite drvenih dijelova svih dječjih igrališta, te u 1. izmjeni Proračuna objediniti predmetnu proračunsku poziciju s pozicijom «**Hortikulturno uređenje grada**» planiranu u iznosu **60.000 kn** u jednu proračunsku poziciju.

Stavka «**Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom**»

Stavka je planirana u iznosu 55.562,50 kn i realizirana u iznosu 29.493,75 kn za nabavu, montažu i zamjenu nedostajuće i oštećene prometne signalizacije, nabavu odbojnih ograda za Mašimovu školju.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **26.068,75 kn** za podmirenje nefakturiranih ugovornih obveza za dobavu i montažu treće tabele Buzet – grad prijatelj djece na cesti D-201, ploče Plana grada Buzeta i dodatne Turističke signalizacije.

Stavka «**Održavanje naselja**» planirana je u iznosu 966.847,67 kn i fakturirana u iznosu 346.528,36 kn za zahvate sanacije zidina (I. dio) u iznosu 160.656,25 kn, sanacije ruševnog objekta uz dječje igrališta u Starom gradu u iznosu 40.998,75 kn, sanaciju dijela stubišta za Stari grad u iznosu 49.987,50 kn, sanaciju oborinske uz kiosk na Fontani u iznosu 7.834,63 kn, bojanje konstrukcije panoa Buzet – Grad tartufa u iznosu 14.437,50 kn, rekonstrukcija oborinske odvodnje Mali mlun u iznosu 8674,37 kn, izmiještanje oborinske odvodnje naselja Draga u iznosu 6.242,70 kn, pregled svih dječjih igrališta s prijedlogom za sanaciju 17.250,00 kn, rekonstrukcija dijela oborinske odvodnje uz školu u Roču u iznosu 17.610,05 kn, sanacija alternativne obilaznice Marčenegle u iznosu 11.204,75 kn, godišnji zakup lokacija za pano Grad tartufa u iznosu 2.304,81 kn, popravak mehanizma javnog sata, popravak krova crkvice Sv. Ane nakon nevremena i ost.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **620.306,81 kn**, od čega za zahvate sanacije zidina Starog grada 570.000,00 kn, a preostala sredstva za ostale nepredviđene zahvate održavanja naselja.

Stavka «**Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 750.000,00 kn. Stavka je ugovorena po provedenoj javnoj nabavi, radovi izvršeni i fakturirani u cijelosti u iznosu 747.743,59 kn.

Stavka «**Sanacija klizišta Juradi**» planirana je u iznosu 75.000,00 kn i realizirana u cijelosti u iznosu 74.991,00 kn, od čega 68.741,00 kn za radove sanacije oborinske odvodnje naselja Juradi, te 6.250,00 kn za uslugu povremenog praćenja i mjerenja pomaka klizišta.

Stavka «**Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 10.000,00 kn za radove sanacije divljih deponija, održavanja pokosa i uklanjanja neovlašteno odloženog otpada na lokaciji Mašimovoj školji.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **10.000,00 kn** za zahvate sanacije divljih deponija i suzbijanje ambrozije i sličnih alergeni vrsta.

Stavka «**Uređenje šumskih (protupožarnih) putova**» planirana je u iznosu 190.000,00 kn i realizirana u cijelosti za uređenje, krčenje, probijanje i nasipavanje zapuštenih šumskih (protupožarnih putova) na području svih Mjesnih odbora osim urbanih dijelova.

Stavka «**Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu**» planirana je u iznosu 250.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti za radove pripreme, uređenja, obilježavanja i prometne regulacije parkirne površine kod groblja, nabavu naplatnih uređaja i prateće programske podrške i opreme, fiskalnih kasa, dnevnih karata, te za dio plaća djelatnika zaposlenih na naplati.

Stavka «**Usluga održavanja tržnice na malo**» planirana je u iznosu 100.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti za zahvate reguliranja oborinskih voda i uređenja površina tržnice na malo radi podizanja funkcionalnosti, te za dobavu montažnog sanitarnog čvora.

Stavka «**Kapitalna potpora Parku za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada**» planirana je u iznosu 504.000,00 kn vlastitih sredstava uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša. Po provedenoj javnoj nabavi ugovorena je dobava dijela setova za odvajanje otpada za kućanstva.

Neutrošena sredstva u iznosu **156.780,00 kn** za koja je u postupku javna nabava predlaže se **namjenski prenijeti** za nastavak nabave uz prijedlog da se stavka **dodatno poveća za 597.460 kn** radi cjelovitog rješavanja područja Grada Buzeta, od čega za sufinanciranje.

Stavka «**Deratizacija i dezinfekcija**» planirana je u iznosu 12.000,00 kn i realizirana u cijelosti.

Stavka «**Troškovi veterinarske inspekcije**» planirana je u iznosu 30.000,00 kn i realizirana u cijelosti.

Stavka «**Geodetske i ostale intelektualne usluge**» planirana je u iznosu 170.000,00 kn, realizirana je u iznosu 150.049,51 kn za uslugu Web GIS hostinga prostornih planova grada Buzeta u iznosu 18.000,00 kn, razni geodetski radovi (izračuni površina za otkup za rekonstrukciju državne ceste, usklađenja, ispravni postupci, obnove međnih točaka,...), razna uvjerenja (Hrvatskih šuma prije raspolaganja imovinom, elektro suglasnosti, i sl.), procjene vještaka u postupcima utvrđivanja vrijednosti nekretnina ili ulaganja na njima 10.562,50 kn, usluge nadzora rekonstrukcija i adaptacija u iznosu 46.128,69 kn za zahvate rekonstrukcije javne rasvjete, rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, sanacije zidina u Starom gradu, sanacije međukatne konstrukcije u domu Marčenegla, adaptacija doma Mali mlun, sanacija stubišta za Stari grad, sanacija međukatne konstrukcije dom Mlini, te preostala sredstva za troškove pravnog zastupanja u postupcima u kojima je Grad Buzet stranka.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **19.950,49 kn** za očekivane povećane rashode budućeg razdoblja uslijed zakonskih izmjena i za podmirenje dijela ugovorenih obveza (pravna zastupanja i procjene).

Stavka «**Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara**» planirana je u iznosu 5.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 1.956,25 kn za postupanja po nalogu komunalnog redara.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **3.043,75 kn** zbog očekivanih povećanih rashoda budućeg razdoblja obzirom na šire zakonske ovlasti komunalnog redarstva.

Stavka «**Troškovi održavanja javnih satova**» planirana je u iznosu 20.500,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Utrošena energija za javnu rasvjetu**» planirana je u iznosu 530.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 500.095,18 kn.

Stavka «**Održavanje javne rasvjete**» planirana je u iznosu 124.000,00 kn. Sredstva su ugovorena temeljem četverogodišnjeg okvirnog sporazuma i fakturirana u cijelosti.

Stavka «**Rekonstrukcija javne rasvjete**» planirana je u iznosu 184.681,25,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 159.356,25 kn. Realizirana sredstva odnose se rekonstrukcije JR sukladno Programu održavanja.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **25.325,00 kn** za planiranu i nerealiziranu rekonstrukciju JR uz poligon i društvenu zonu Franečići.

Stavka « **Prijenos Parku za sanaciju odlagališta** » planirana je u iznosu 993.058,71 kn od čega 98.400 kn vlastitih sredstava. Stavka je realizirana u iznosu 129.916,60 kn za zahvate na 3. sanitarnoj kazeti.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 863.142,11 kn** za izvođenje radova (vlastito učešće) na izgradnji pretovarne stanice, od čega je 800.000,00 kn već preneseno i uključeno u osnovni Proračun 2015. uz preraspodjelu u I. izmjenama proračuna za sanaciju odlagališta 496.741,62 kn, nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada 144.916 kn i za izgradnju pretovarne stanice 158.342,38 kn.

Preostala razlika u iznosu 63.142,11 kn predlaže se za namjenski prijenos u I. izmjenama Proračuna za 2015. za zahvate sanacije odlagališta.

Stavka « **Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže** » planirana je u iznosu 453.084,60 kn, a realizirana kroz namjenski prihod iz prethodnog razdoblja. Stavka nije ugovarana ni utrošena u izvještajnom razdoblju, te se predlaže **namjenski prijenos u cijelosti u iznosu 453.084,60 kn u 2015. godinu** za nastavak aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji vodovodnih ograna.

Stavka « **Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i projekte** » planirana je u iznosu 3.390.971,67 kn. Stavka je realizirana u iznosu 160.007,60 kn za rashode izrade projektne dokumentacije i prateće geodetske radove za sustave odvodnje naselja Srnegla i Selca, te ulice Franečići (od mostića) prema naselju Sv. Martin.

Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **3.230.964,07 kn** za planirane zahvate izgradnje kanalizacijskih sustava tijekom 2015. (Sv. Martin IV faza, poduzetnička zona Mala huba) uz vjerojatno sufinanciranje Hrvatskih voda i financiranje učešća u EU projektu izrade dokumentacije za aglomeraciju Buzet.

Navedena sredstva za prijenos već su uključena u osnovni proračun 2015. u iznosu 2.460.000,00 kn za izgradnju kanalizacije, te 540.000,00 kn za učešće u EU projektu za aglomeraciju Buzet. Preostaje za namjenski prijenos **razlika u iznosu 230.964,07 kn** u I. izmjena Proračuna za 2015.

Stavka « **Park odvodnja - ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava** » planirana je u iznosu 120.000 kn. Stavka je realizirana u cijelosti za usluge ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava od ovlaštenih tvrtki u iznosu 36.800,00 kn, te za zahvate sanacije sustava temeljem nalaza ispitivanja u iznosu 73.999,80 kn.

Stavka « **Kapitalna potpora Parku za nabavu komunalnog vozila** » planirana je u iznosu 958.900,00 kn i realizirana u cijelosti za nabavu novog komunalnog vozila uz značajno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša.

Stavka « **Adaptacija i održavanje poslovnih prostora** » planirana je u iznosu 273.893,17 kn. Stavka je realizirana u iznosu 126.446,44 kn od čega za priznavanje ulaganja u poslovne prostore po ugovorima iz prethodnog razdoblja 38.018,25 kn, te izvršene radove tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 87.428,19 kn za zahvate rekonstrukcije kanalizacijskih priključaka za poslovne prostore u Ul. II. istarske brigade 3, otkup angažirane snage i dovod struje do poslovnog prostora Kortina kod Roča, sanacija prodora vode i dimnjaka u poslovnom prostoru Vela vrata u Roču, te sanaciju stropa u poslovnom prostoru bivšeg Štaba TO.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **147.446,73 kn** za podmirenje ugovornih obveza u iznosu 85.000,00 kn za rekonstrukciju dijela krovništa gradskog poslovnog prostora u Humu, te preostali dio za provedbu priznavanja ulaganja u poslovne prostore po zahtjevu tvrtke Reginex, te za ostale rashode tekućeg i investicijskog održavanja obzirom na značajno smanjenje stavke u 2015. godini.

Stavka « **Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada** » planirana je u iznosu 25.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 20.995,05 kn.

Stavka « **Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu** » planirana je u iznosu 25.000,00 kn i realizirana u iznosu 9.275,00 kn.

Stavka « **Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore** » planirana je u iznosu 417.411,89 kn i realizirana u cijelosti za zahvate sanacije krova doma na Vrhu nakon olujnog nevremena, opremanje sanitarnog čvora doma Sv. duhu, nabavu klima uređaja za domove u Prodanima Sv. Donatu i Sovinjaku, izrada spuštenog stropa i zamjena elektroinstalacija doma u Sv. Martinu, adaptacija prostora i izgradnja sanitarnog čvora doma Mali mlun, ograda uz stubište i terasu doma Sv. Duh, zamjena nakon nevremena oštećene PVC stolarije za dom na Vrhu i sanacija špaleta, te rekonstrukcija međukatne konstrukcije s internim stubištem i ogradom i izgradnja prostora za budući sanitarni čvor doma Mlini.

Stavka «**Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene**» planirana je u iznosu 448.411,01 kn, realizirana u iznosu 98.008,91 kn za zahvat zamjene dotrajalih prozora i škurnica gradskog stana u Ul.Sv. Jurja, te za priznata ulaganja u gradski stan u Ul. Pina Budićina.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **350.405,10 kn** kao strogo namjenskih sredstava za ostale potrebne zahvate tijekom godine.

Stavka «**Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 151.500,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Kapitalna potpora Hrvatskim cestama za izgradnju lijevih skretača za naselje Korenika i Roč - prijenos Hrvatskim cestama**» planirana je u iznosu 1.000.000,00 kn.

Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Otkup zemljišta i zgrada**» planirana je u iznosu 1.402.842,38 kn. Stavka je realizirana u iznosu 451.066,51 kn za kupnju zemljišta za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na dionici rekonstrukcije državne ceste.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **951.775,87 kn** za financiranje tijekom 2015. godine nastavljenih aktivnosti (sklapanje predugovora i konačnih kupoprodajnih ugovora) rješavanja imovinsko-pravnih poslova za rekonstrukciju D-201 od Buzeta do GP Požana s dva rotora i jednim križanjem s lijevim skretačima, autobusnim ugibalištima i novoizgrađenim nogostupima.

Stavka «**Ulaganja u autobusni kolodvor**» planirana je u iznosu 111.500,00 kn na ime prijeboja izvršenih ulaganja u zgradu kolodvora s iznosom zakupnine. Sredstva su realizirana u iznosu 110.574,72 kn.

Stavka «**Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 60.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 40.796,34 kn za izradu projekata legalizacije za društveni dom Selca, društveni dom u Sv. Ivanu, lovački dom Kortina kod Roča i Lovачki dom kod Krušvari, te plaćanje dijela troškova vodnog doprinosa i naknade za zadržavanje u prostoru.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **18.203,66 kn** za preostale troškove vodnog doprinosa i naknada koje će dospjeti tijekom rješavanja zahtjeva za legalizaciju.

Stavka «**Izrada tehničke dokumentacije**» planirana je u iznosu 1.081.826,15 kn. Stavka je realizirana u iznosu 596.354,60 kn, za izradu slijedeće dokumentacije:

- izrada izmjena i dopuna UPU zone Mala huba
- glavni građevinski projekt sportske zone Sv. Martin
- geodetski snimci za projekte sanacije zidina Starog grada
- geodetski snimci za projekte rekonstrukcije nerazvstanih cesta
- geodetski snimci za projekt nogostupa Roč
- geodetski snimak oborinske odvodnje naselja Goričica donja s idejnim rješenjem i troškovnikom
- geodetski snimak za projektiranje oborinske (dva odvojka u Sv. Martinu)
- geodetski snimak za projektiranje sabirne prometnice Franečići – Sv. Martin
- geodetski elaborat objedinjavanja građ. čestice za prometnice u zoni Mala huba-I. faza
- geodetski elaborat za legalizaciju doma Mali mlun
- geodetski projekt rukometnog igrališta Sv. Martin
- glavni projekt javne rasvjete Šumice
- projekt sanacije međukat. konstrukcije i izgradnja sanit. čvora doma Mlini
- projekt sanacije međukat. konstrukcije doma Marčenegla
- glavni građevni projekti rekonstrukcije nerazvstanih cesta
- izvedbeni projekt javne rasvjete Žulici- Ročko polje
- prijenos grafičkog dijela Prostornog plana na digitalni katastarski plan
- geodetski snimak za projektiranje gradskog groblja Buzet
- geodetski snimak za projektiranje proširenja groblja Nugla i Račice,
- I. faza izrade Izmjene i dopune Prostornog plana grada
- PGP ceste Mandaši i objedinjavanje čestica
- izrada natječajne dokumentacije za pravo građenja u zoni Mala huba
- geotehnički istražni radovi zidina na lokaciji Vela vrata

- izvedbeni projekt prelaganja SN voda podzemno u rotoru Mala huba
- geodetski snimak upravne zgrade i garaža Grada za potrebe legalizacije
- projekti s troškovnicima sanacije zidina Starog grada
- geodetski elaborat parcelacije za parcelu Dječjeg vrtića
- izrada glavnog građevnog projekta rekonstrukcije ceste Hrib – Banice
- I. faza izrade glavnog projekta adaptacije Dječjeg vrtića
- pregledi i izjave ovl. inž. strojarstva za strojarske instalacija u postupku legalizacija
- ispitivanje elektroinstalacija objekata u postupcima legalizacije
- geotehnički istražni radovi za zid pod grobljem i budućeg parkirališta
- geodetske izmjere profila za urušeni zid pod grobljem
- sufinanciranje dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice Grad-MUP i
- ostala tehnička dokumentacija

Predlaže sa **namjenski prijenos neutrošenih 485.471,55 kn** za podmirenje nefakturiranih ugovornih obveza:

- dio troškova projekta adaptacije dijela postojećeg vrtića
- glavni projekt rekonstrukcije odmarališta Vrsar
- idejni projekt sabirne prometnice s JR Franečići – Sv. Martin
- geodetski elaborat objedinjavanja za parcelu Dječjeg vrtića
- izvedbena dokumentacija za adaptaciju prostora u multimedij. turist. centar (za REVITAS)
- glavni projekt proširenja centralnog groblja Buzet,
- glavni projekt proširenja groblja Račice i
- ostala potrebna dokumentacija za pripremu investicija.

Stavka «**Rekonstrukcija palače Verzi**» planirana je izvođenje dijela radova rekonstrukcije Palače Verzi za koju namjenu je u proračunu za 2014. godinu planirano 1.200.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Predlaže se **prijenos svih neutrošenih sredstava u iznosu 1.200.000,00 kn** za financiranje realizacije I. faze projekta po ishodu potvrde glavnog projekta, koja su sredstva već prenesena i uključena u osnovni Proračun 2015.

Stavka «**Izgradnja javne rasvjete**» planirana je u iznosu 122.300,00 kn, realizirana je u iznosu 92.528,13 kn za izgradnju JR u naselju Franečići (odvojak Burlović – Sertić), rekonstrukciju LED rasvjetom Kratice za St. grad i izgradnju dekorativne rasvjete od vrha Kratice do Velih vrata.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 29.801,87 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih radova na izgradnji JR Šumice.

Stavka «**Usluge stručnog nadzora gradnje**» planirana je u iznosu 144.854,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 22.750,00 kn za obavljene usluge stručnog nadzora gradnje posljednje faze gradnje društvenog doma na Vrh (ugovorna obveza iz 2013.), sportske zone Sv. Martin II faza, te uređenje kamionskog parkirališta Mašimova školja.

Predlaže se **prijenos svih neutrošenih sredstava u iznosu 122.104,00 kn** od čega za podmirenje ugovornih obveza za nadzore vršene tijekom 2014. godine za koje su investicije okončane krajem godine, a nadzor fakturiran naknadno te za stručni nadzor za prenesene nerealizirane investicije u 2015. godinu.

Stavka «**Uređenje naselja**» planirana je u iznosu 243.136,31 kn. Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 204.744,00 kn za otkup angažirane snage za društveni objekt u Kajinima, izvedbu potpornog zida ceste u naselju Goričica donja, izgradnu oborinske rešetke u naselju Klarići, sanacija septičke jame uz boćarsku dvoranu Kozari, nabava i ugradnja koševa za igralište u Roču, sanacija i premještanje na lokaciju Vrh autobusne stanice iz SV. Ivana s novim postoljem. ugradnja novog igrala na dječjem igralištu Veli mlun, izvedba vodovodnog priključka za boćalište Sv. Martin, izrada slavine uz betonsko igralište, te radovi na uređenju spomenika NOB-i u Sv. Ivanu.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava u iznosu 38.392,31 kn** za ostale zahvate uređenja naselja.

Stavka «**Uređenje parkirališta Mašimova školja**» planirana je u iznosu 150.000,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 125.188,76 kn za radove uređenja kamionskog parkirališta.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava u iznosu 24.811,24 kn** za radove obilježavanja horizontalnom signalizacijom poligona i kontrole ulaza na isti.

Stavka «**Izgradnja društvenog doma Vrh**» planirana je u iznosu 31.693,86 kn. Stavka je realizirana i fakturirana u cijelosti za zahvate popločenja kamenom ulazne terase i stubišta, izvedbu zaštitne ograde stubišta te dobavu i ugradnju rasvjetnih tijela.

Stavka «**Izgradnja sportske zone Sv. Martin**» planirana je u iznosu 288.702,63 kn za financiranje dijela radova II. faze izgradnje sportske zone, te ugovaranje radova III. faze, sve ugovoreno putem javne nabave. Utrošena sredstva odnose se na radove II. faze (ugovorna obveza iz 2013.) u iznosu 87.129,34 kn, te radove III. faze u iznosu 201.468,75 kn. Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Komunalno uređenje poduzetničke zone Mala huba**» planirana je u iznosu 500.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 152.500,00 kn za izradu projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu u poduzetničkoj zoni Mala huba (glavni građevinski projekti, geodetski projekti, projekt javne rasvjete i DTK mreže) za prometnice, oborinsku odvodnju sa separatorom i pratećim građevinama, javnu rasvjetu i DTK mrežu za dvije trećine prostora zone, te građevine za prijelaz preko vodotoka.


Predlaže se **namjenski prijenos 347.500,00 kn** za planirane aktivnosti komunalnog uređenje poduzetničkih zona, od čega je 300.000 već uključeno u Proračun 2015. a razliku od 47.500,00 kn predlaže se prenijeti u I. izmjenama Proračuna 2015.

Stavka «**Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža**» planirana je u iznosu 3.583.499,84 kn za zahvat rekonstrukcije prometnice do odlagališta Griža i prateće troškove (stručni nadzor, koordinator II zaštite na radu, geodetski radovi) od čega je planiranih vlastitih sredstava 716.699,68 kn, a preostali dio (80%) sufinancira Fond za zaštitu okoliša. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju iz razloga poništenja provedenog javnog nadmetanja uslijed prekoračenje procijenjene vrijednosti nabave. Tijekom 2015. ponovljeno je javno nadmetanje, izvršen odabir, u tijeku je kontrola dokumentacije pri Fondu za zaštitu okoliša i slijedi skoro potpisivanje ugovora o izvođenju radova.

Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 3.583.499,84 kn** u 2015. godinu za financiranje predmetne investicije, od čega 716.699,97 kn vlastitog učešća koja sredstva su već prenesena i uključena u osnovni Proračun 2015..

Stavka « **Rekonstrukcija odmarališta Vrsar**» planirana je za dio radova rekonstrukcije odmarališta Vrsar. U tijeku je postupak ishoda lokacijske dozvole i usuglašavanje projektne dokumentacije s protupožarnim uvjetima, te izrada glavnog projekta rekonstrukcije.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava u iznosu 1.100.000,00 kn** u 2015. godinu radi omogućavanja pokretanja postupka javnog nadmetanja za izvođenje radova rekonstrukcije, koja su sredstva već prenesena i uključena u osnovni Proračun 2015.



Na temelju članka 56. i 57. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.) te članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana _____ 2015. godine donijelo

ZAKLJUČAK o raspodjeli proračunske zalihe Grada Buzeta u 2014. godini

Članak 1.

Na temelju evidencije raspodjele proračunske zalihe sa podskupine računa 385 na stavke rashoda kojima prema vrsti pripadaju, utvrđuje se raspodjela proračunske zalihe u 2014. godini na pripadajuće proračunske stavke:

Korisnik	Svrha	Datum	Iznos	Napomena - stavka preknjiženja
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata - ogranak Buzet	Za pomoć u radu udruge	11.03.2014.	3.500,00	Pomoći i donacije (R053)
Aldo Scrignar	Za pomoć u sanaciji dijela štete izazivane požarom na poljoprivrednim strojevima u garaži obiteljske kuće	30.06.2014.	10.000,00	Troškovi provedbe mjera i otklanjanja posljedica šteta od lokalnih i elementarnih nepogoda (R061)
TZ Grada Buzeta	Za sufinanciranje projekta „Nabava opreme za manifestacije“ sufinanciranog od strane Hrvatske turističke zajednice	18.07.2014.	5.000,00	Promocija Grada tartufa (R052)
Sindikata umirovljenika Hrvatske - podružnica Roč	Za pomoć u organizaciji prijateljskog boćarskog turnira istarskih i talijanskih podružnica umirovljenika	27.03.2014.	4.000,00	Ostale sportske manifestacije (R195)
Katedra čakavskog sabora Roč	Za pomoć u sufinanciranju izdavanja zbirke pjesama Miroslava Sinčića "Ludi vjetar"	22.05.2014.	3.000,00	Kulturne manifestacije i ostali projekti (R180)
Vijeće Mjesnog odbora Vrh	Za pomoć u organizaciji manifestacije „IV. susret muzikanti Vrhuvšćine“	28.05.2014.	1.000,00	Pomoći i donacije (R053)
KUD Istarski željezničar Roč	Za pomoć u nabavci glazbenog instrumenta Tenor Willson	17.06.2014.	10.500,00	Kulturne manifestacije i ostali projekti (R180)
Humanistično društvo Histria.	Za pomoć u obilježavanju stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata u Istri	6.08.2014.	1.000,04	Kulturne manifestacije i ostali projekti (R180)
Udruga Vrh	Za pomoć u akciji čišćenja Vrhva i Vrhuvštine	14.08.2014.	2.500,00	Pomoći i donacije (R053)
Vijeće Mjesnog odbora Roč	Za pomoć u sanaciji krovništva crkvice Sv. Ivan i Pavao - Stražica	29.08.2014.	7.000,00	Zaštita spomenika kulture (R178)
Vijeće Mjesnog odbora Krušvari	Za pomoć u adaptaciji kapelice Sv. Lucije u Kontičima	01.09.2014.	2.000,00	Pomoći i donacije (R053)
Vijeće Mjesnog odbora Krušvari	Za pomoć u uređenju zapuštenih puteva na području mjesnog odbora	29.08.2014.	6.820,00	Uređenje šumskih (protupožarnih) puteva (R443)
Istarski planinarski savez	Za pomoć u organizaciji „Otvorenje Sakomanovog puta“	17.09.2014.	2.000,00	HPD „Planik“ Umag (R200)
Vijeće Mjesnog odbora Svi Sveti	Za pomoć u organizaciji radne akcije uređenja šumskih puteva povodom održavanja auto utrke „Buzetski dani 2014.“	24.09.2014.	4.500,00	Uređenje šumskih (protupožarnih) puteva (R443)
Osnovna škola Vazmoslava Gržajlje Buzet	Za sufinanciranje troškova sudjelovanja u preventivnom programu „Ljubav u pokretu“	25.09.2014.	2.000,00	Sufinanciranje materijalnih troškova za Osnovnu školu (R137)
AK Buzet	Za pomoć u organizaciji Parade vozača povodom Buzetskih dana 2014. i predstavljanju outdoor sportova	29.09.2014.	4.000,00	Ostale sportske manifestacije (R195)
Biserka Juretić	Za pomoć u odlasku na državno savjetovanje u obuci neplivača u Orahovicu	30.09.2014.	1.000,00	Ostale sportske manifestacije (R195)

Korisnik	Svrha	Datum	Iznos	Napomena - stavka preknjiženja
Vijeće Mjesnog odbora Veli i Mali Mlun	Za sufinanciranje troškova nastalih izvedenim radovima na izradi dodatne odvodne rešetke na Malom Mlunu u sklopu rekonstrukcije ulice	14.10.2014.	8.673,37	Održavanje naselja (R340)
Udruženje obrtnika Buzet	Za pomoć u sufinanciranju troškova odlaska do Gunje povodom akcije pomoći stradalim obrtnicima s poplavljenog područja koji spadaju u Udruženje obrtnika Županja.	17.10.2014.	3.000,00	Financijska pomoć poplavom ugroženih područja (R061A)
Vijeće Mjesnog odbora Vrh	Za pomoć u izvanredno nastalim troškovima rada stroja prilikom uređenja puteva na Vrhuvštini.	22.10.2014.	7.500,00	Uređenje šumskih (protupožarnih) puteva (R443)
Vijeće Mjesnog odbora Buzet - Stari Grad	Za pomoć u nastalim dodatnim troškovima organizacije 2. Vespe euro rally 2014.	22.10.2014.	2.000,00	Pomoći i donacije (R053)
Infelsit d.o.o.	Za nabavu biomikroskopa HS 5000, tonometra HT 5000 i električnog stolica za instrumente u oftalmološkoj ambulanti u domu zdravlja u Buzetu	28.10.2014.	4.625,00	Nabava biomikroskopa za rad oftalmološke ambulante (R441)
„Svitak“ Pazin	Općinski sud u Pazinu - Za uvezivanje izlučenih sudskih odluka Kotarskog suda u Buzetu, Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižnog suda u Buzetu i Općinskog suda u Buzetu	31.10.2014.	4.000,00	Pomoći i donacije (R053)
Slovensko kulturno društvo „Lipa“ Buzet	Za pomoć u organizaciji dana slovenske kulture u Istri	04.11.2014.	2.500,00	Pomoći i donacije (R053)

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 021-05/15-01/
 URBROJ: 2106/01-01-15-1
 Buzet, _____ 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK
 Damir Sirotić



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
Upravni odjel za financije
i gospodarstvo

Klasa: 400-01/15-01/65
Urbroj: 2106/01-06-01-15-1
Buzet, 14. travnja 2015.

GRADONAČELNIKU GRADA BUZETA

- ovdje -

Predmet: Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
- dostavlja se

Poštovani,

u prilogu dostavljam prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. na razmatranje radi dostave Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

S poštovanjem,

U privitku: kao u tekstu



OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNI TEMELJ

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14) propisuje se izrada i donošenje godišnjeg obračuna proračuna te se saldo na kraju godine na podskupini 922 utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja.

2. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

Odlukom o raspodjeli rezultata predlaže se da se viškom prihoda poslovanja u iznosu od 16.490.249,59 kuna na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja pokrije manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.168.715,14 kuna na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Razlika viška prihoda u iznosu 14.321.534,45 kuna prenosi se u narednu godinu za pokriće rashoda koji nisu realizirani u 2014. godini u ukupnom iznosu od 12.777.710,19 kuna te za tekuće rashode poslovanja u 2015. godini u iznosu od 1.543.824,26 kuna.

3. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Temeljem ovog Zaključka izvršit će se raspodjela viška prihoda iz 2014. godine u 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu.





**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD BUZET
GRADSKO VIJEĆE**

Klasa: 021-05/15-01/
Ur.broj: 2106/01-01-15-1
Buzet, _____ 2015.

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14) i članka 19. i 92. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 3/13 – pročišćeni tekst), uz Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2014. godinu, Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj _____ 2015. godine, donosi

**ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA ZA 2014. GODINU**

Članak 1.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2014. godine, utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2014.
92211	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine	11.482.569,99
92211	Višak prihoda poslovanja tekuće godine	5.007.679,60
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine	-2.168.715,14
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	14.321.534,45

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 16.490.249,59 kuna na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.168.715,14 kuna na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Razlika viška prihoda u iznosu 14.321.534,45 kuna prenosi se u narednu godinu za sljedeće namjene:

- a) pokriće rashoda koji nisu realizirani u 2014. godini u ukupnom iznosu od 12.777.710,19 kuna za:

Red br.	Pozicija	Naziv	Iznos
1.	R130	Uredska oprema i namještaj	15.673,80
2.	R011	Troškovi izdavanja gradskog lista	11.529,18
3.	R054A	Izrada grafičkog dijela odluke o naseljima	10.000,00
4.	R055A	Usklađenje zemljišnih knjiga	9.628,57
5.	R465	Sufinanciranja programa osnovne glazbene škole u Buzetu	2.640,00
6.	R417	Sufinanciranje troškova odlaska učenika u Koper	15.000,00
7.	R140A	Sufinanciranje prijevoza ili smještaja učenika srednjih škola	20.000,00
8.	R428	Sufinanciranje troškova djece koja pohađaju glazbene i baletne škole	2.000,00
9.	R203	Sufinanciranje materijalnih troškova i opreme sportskih objekata	30.000,00
10.	R212	Pomoć za novorođenu djecu	20.000,00
11.	R213A	Ostale socijalne potrebe	100.000,00
12.	R459	Kapitalna potpora POU za uređenje skladišta za knjižnu građu	50.000,00
13.	R178, R178C	Zaštita spomenika kulture	67.500,00
14.	R179, R179B, R179C	Sanacija kaštela Petrapilosa	338.165,69
15.	R446	Revitas 2- bruto plaće	7.028,09
16.	R447	Revitas 2- doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	1.069,24
17.	R448	Revitas 2-doprinos za slučaj nezgode na poslu	35,64
18.	R449	Revitas 2- Doprinos za zapošljavanje	128,31
19.	R479	Think UP- ostali troškovi za projekt	926,66
20.	R463	Materijalni rashodi za projekt " Buzet Outdoor"	111.966,74
21.	R462	Rashodi za opremu za projekt "Buzet Outdoor"	360.000,00
22.	R308	Troškovi sudskog postupka	23.555,90
23.	R309	Materijalni rashodi za izdavanje dozvola i ovrha	9.148,48
24.	R431	Troškovi održavanja edukacija i radionica	5.746,74
25.	R315	Subvencije kamata bankama za kredite poduzet.	15.868,11
26.	R402D	Stručni nadzor za sustav OIE i mjere EnU	27.662,50
27.	R316, R316A	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	67.554,74
28.	R317	Subvencije poljoprivrednicima	138.778,56
29.	R318	Subvencije obrtnicima	48.846,99
30.	R402	Subvencije kućanstvima za EnU i OIE	168.478,37
31.	R402A	Sufinanciranje energetskih pregleda za višestambenih zgrade	20.000,00
32.	R432	Izrada Strategije razvoja Grada Buzeta	17.500,00
33.	R337, R337A	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i prometne signalizacije	26.068,75
34.	R338C	Održavanje javnih i zelenih površina	50.000,00
35.	R339	Hortikulturno uređenje grada	70.000,00
36.	R340, R340A, R340C, R340D	Održavanje naselja	620.306,81
37.	R345	Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije	10.000,00
38.	R433	Kapitalna potpora Park-u za nabavu posuda	156.780,00
39.	R348	Geodetske usluge i ostale intelektualne usluge	19.950,49
40.	R350	Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara	3.043,75
41.	R354, R354D	Rekonstrukcija javne rasvjete	25.325,00
42.	R355	Park- prijevoz za sanaciju odlagališta (vlastita sredstva)	54.845,80
43.	R355C	Park- prijevoz za sanaciju odlagališta	808.296,31
44.	R357B	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	453.084,60
45.	R358, R358C, R358D, R358E	Park odvodnja- prijenos za izgradnju kanalizacije	3.224.764,07
46.	R359A	Park odvodnja- prijenos za izradu projekata za kanalizaciju	6.200,00
47.	R361, R361A, R361B	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	147.446,73

48.	R365, R365B	Adaptacija i održavanje stanova za posebne potrebe	350.405,10
49.	R367, R367A, R367D	Otkup zemljišta i zgrada	951.775,87
50.	R369C	Izrada dokument za legalizaciju gradskih nekretnina	18.203,66
51.	R370, R370A, R370B	Izrada tehničke dokumentacije	485.471,55
52.	R371A, R371B,R371C, R371D, R371	Rekonstrukcija palače Verzi	1.200.000,00
53.	R374, R374A, R374B	Izrada javne rasvjete	29.801,87
54.	R376, R376C	Usluge stručnog nadzora gradnje	122.104,00
55.	R378, R378C, R378D	Uređenje naselja	38.392,31
56.	R379C	Uređenje parkirališta Mašimova škuja	24.811,24
57.	R435	Komunalno uređenje poduzetničke zone Mala Huba	347.500,00
58.	R436, R436A	Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža	716.699,97
59.	R406, R406A, R406B, R406C, R406D	Rekonstrukcija odmarališta Vrsar	1.100.000,00

b) za tekuće rashode poslovanja u 2015. godini u iznosu od 1.543.824,26 kuna.

Članak 3.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godine stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom novinama Grada Buzeta".

**Predsjednik
Gradskog vijeća**

Damir Sirotić

