

Obrazloženje uz godišnji obračun Proračuna za 2015. godinu i Izvešće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Ovim obrazloženjem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2015. RAZDJELA 4. Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, kako slijedi:

Održavanje atmosferskih voda Održavanje čistoće javnih površina Održavanje nerazvrstanih cesta Održavanje groblja

Obavljanje usluga tekućeg održavanja komunalne infrastrukture ugovoreno je sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na godišnjoj razini s trgovačkim društvom „Park“ d.o.o.

Stavke su ugovorene i realizirane u cijelosti u granicama osiguranih sredstava.

Stavka «Obilježavanje naselja, ulica, cesta prometnom signalizacijom»

Stavka je planirana u iznosu 96.068,75 kn i realizirana u iznosu 89.103,75 kn za nabavu, montažu i zamjenu nedostajuće i oštećene prometne i turističke signalizacije, obavijesne tabele u sklopu EU projekata, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju raskrižja Vrtić, zamjenu baterija treptača pješačkih prijelaza, te nabavu odbojnih ograda za Podrebar i dio ceste pod grobljem.

Za ugovorene obveze koje iznose 6.748,75 kn se ne predlaže namjenski prijenos neutrošenih sredstava, već će se ista financirati iz osiguranih sredstava u Proračunu 2016.

Stavka «Održavanje naselja» planirana je u iznosu 774.306,81 kn i fakturirana u iznosu 609.276,08 kn za zahvate:

- sanacija željezničke čekaonice Ročko Polje u iznosu 4.987,50 kn
- sanacija stuba stari grad u iznosu 69.991,88 kn
- sanacija stuba ispred gradske uprave u iznosu 2.000,00 kn
- sanacija staze šumica- pošta 14.900,00 kn
- sanacija ruševine u starom gradu u iznosu 9.487,50 kn
- sanacija ograde mosta Sv. Ivan u iznosu 10.350,00 kn
- sanacija ograde Baštion i Šotojorti u iznosu 1.487,50 kn
- sanacija ruševine u ul. Romana Floridana u iznosu 12.592,50 kn
- rekonstrukcija ceste Medica- Bodrožić u iznosu 5.000,00 kn
- priprema elektroinstalacije za Motovunski festival u Buzetu u iznosu 5.694,25 kn
- piljenje greda ruševine Kortina u iznosu 2.287,50 kn
- odvodnja Trg Matka Laginje u iznosu 5.260,00 kn
- obilježavanje prolaza Bartolići u iznosu 850,00 kn
- izmještaj stupova javne rasvjete Paladini- Šćulci u iznosu 7.493,75 kn
- sanacija zidina Starog grada (ispod Velih vrata) u iznosu 446.253,42 kn
- zakup zemljišta za lokaciju reklamnog panoa u iznosu 2.350,00 kn
- rad na uređenju dijela puta MO Sovinjak u iznosu 3.437,50 kn
- uređenje prilaza prostoru udruzi za osobe s posebnim potrebama 852,55 kn i
- sanaciju lokalnog vodovoda Sv Martin iz tekuće pričuve gradonačelnika u iznosu 4.000,00 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **165.030,73 kn**, od čega ugovorena nefakturirana obveza za zahvat sanacije zidina Starog grada 123.684,08 kn, a preostali iznos 41.346,65 kn za planirane i neugovorene radove na sanaciji rigola ceste Rotor ambulanta – Goričica donja.

Stavka «**Rekonstrukcija i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 678.500,00 kn. Stavka je ugovorena po provedenoj javnoj nabavi, radovi djelomično izvršeni i fakturirani u iznosu 606.100,42 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih i ugovorenih sredstava u iznosu **63.800,00** za ugovorne obveze iz 2015.

Stavka «**Sanacija klizišta Juradi**» planirana je u iznosu 15.000,00 kn i nije ugovorena u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Sanacija divljih deponija i suzbijanje ambrozije**» planirana je u iznosu 9.900,00 kn. Stavka nije realizirana ni fakturirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu**» planirana je u iznosu 150.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti za tekuće troškove provođenja sustava naplate parkiranja u starogradskoj jezgri.

Stavka «**Uređenje šumskih (protupožarnih) putova**» planirana je u iznosu 190.000,00 kn i realizirana u cijelosti za uređenje, krčenje, probijanje i nasipavanje zapuštenih šumskih (protupožarnih putova) na području svih Mjesnih odbora osim urbanih dijelova.

Stavka «**Deratizacija i dezinfekcija**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn i sukladno ugovoru realizirana u iznosu 17.750,00 kn.

Stavka «**Troškovi higijeničarskog servisa**» planirana je u iznosu 30.000,00 kn i realizirana u cijelosti.

Stavka «**Geodetske i ostale intelektualne usluge**» planirana je u iznosu 216.450,49 kn, realizirana je u iznosu 180.860,63 kn za usluge:

- web GIS hostinga prostornih planova grada Buzeta u iznosu 18.000,00 kn,
- odvjetničke usluge (pravna zastupanja isl.) u iznosu 63.625,62 kn,
- usluge vještaka (procjene zemljišta, procjene prava uslužnosti) u iznosu 12.421,25 kn,
- nadzore zahvata adaptacija i rekonstrukcija u iznosu 23.000,00 kn,
- geodetske usluge u iznosu 12.421,25 kn, te
- ostale usluge u iznosu 43.813,76 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **35.589,86 kn i povećanje za 87.000 kn** za očekivane povećane rashode budućeg razdoblja, od čega za **ugovorene nefakturirane obveze 26.500,00 kn** (nadzor rekonstrukcije nerazvrstanih cesta 20.000,00 kn, nadzor adaptacije doma Mlini II. faza i sanacije krovništa Sovinjak 1.500,00 kn, te nadzor usluge deratizacije i dezinfekcije za 2015. godinu 5.000,00 kn.

Stavka «**Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara**» planirana je u iznosu 3.043,75 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Troškovi održavanja javnih satova**» planirana je u iznosu 13.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Utrošena energija za javnu rasvjetu**» planirana je u iznosu 520.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 514.486,34 kn.

Stavka «**Održavanje javne rasvjete**» planirana je u iznosu 124.000,00 kn. Sredstva su ugovorena temeljem četverogodišnjeg okvirnog sporazuma i fakturirana u cijelosti.

Stavka «**Rekonstrukcija javne rasvjete**» planirana je u iznosu 25.325,00 kn. Stavka nije realizirana.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstva** u iznosu **25.325,00 kn** za planiranu i nerealiziranu rekonstrukciju JR uz poligon i društvenu zonu Franečići.

Stavka «**Park - Prijenos za sanaciju odlagališta- vlastita sredstva**» planirana je u iznosu 599.487,73 kn. Stavka je realizirana u iznosu 428.546,02 kn za zahvate na pretovarnoj stanici, crpljenje, odvoz i obradu procijednih voda odlagališta u cilju sanacije odlagališta, te izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište u sklopu odlagališta i pretovarne stanice Griža.

Predlaže se **namjenski prijenos u ukupnom iznosu 190.414,00 kn; od čega 170.941,71 s iste pozicije, 18.112,50 neutrošenih sredstava s pozicije za nabavu kanta i 1.360,00 kn neutrošenih sredstava za izgradnju pretovarne stanice**, sve namjenski prikupljena vlastita sredstva od sanacije odlagališta Griža.

Stavka «**Kapitalna potpora Parku za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada**» planirana je u iznosu 1.120.230,00 kn vlastitih sredstava uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša. Stavka je realizirana u iznosu 1.102.117,50 kn za nabavu setova za odvojeno prikupljanje otpada i opreme zelenih otoka.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **18.112,50 kn u stavku « Park - Prijenos za sanaciju odlagališta- vlastita sredstva».**

Stavka « **Park - prijenos za izgradnju pretovarne stanice Griža**» planirana je u iznosu 958.342,38 kn. Stavka je realizirana u iznosu 956.982,38 kn. predlaže se namjenski prijenos 1.360,00 kn u stavku « **Park - Prijenos za sanaciju odlagališta- vlastita sredstva**».

Stavka «**Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže**» planirana je u iznosu 453.084,60 kn, a realizirana kroz namjenski prihod iz prethodnog razdoblja. Stavka nije ugovarana ni utrošena u izvještajnom razdoblju, te se predlaže **namjenski prijenos** u cijelosti u iznosu **453.084,60 kn** u 2016. godinu za nastavak aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji vodovodnih ogranaka.

Stavka « **Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i projekte**» planirana je u iznosu 2.576.805,68 kn. Stavka je realizirana u iznosu 949.403,99 kn za zahvate interventne rekonstrukcije glavnih kolektora dionica ispod HEP-a i taložnika, rekonstrukciju mreže Sjeverne zone, te dovršetak izgradnje kanalizacije Sv.Martin III i IV faza.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava** u iznosu **1.627.401,69 kn** u I. izmjenju Proračuna za 2016. obzirom na provedene postupke javne nabave za rekonstrukciju mreže u Starom gradu i otvoreno pitanje mogućnosti sufinanciranja zahvata od strane Hrvatskih voda.

Stavka « **Park odvodnja – sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet** » planirana je u iznosu od 360.000,00 kn. Stavka je u cijelosti ugovorena, ali nije fakturirana u izvještajnom razdoblju te se predlaže **namjenski prijenos** u cijelosti u iznosu 360.00,00 u I. izmjenju Proračuna za 2016.

Stavka « **Park odvodnja - ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava**» planirana je u iznosu 110.000 kn. Stavka je realizirana u cijelosti za usluge ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava od ovlaštenih tvrtki u iznosu 107.470,50 kn za zahvate ispitivanja i rekonstrukcija cjevovoda kanalizacijske mreže u duljini gotovo 3 km.

Stavka «**Adaptacija i održavanje poslovnih prostora**» planirana je u iznosu 327.446,73 kn. Stavka je realizirana u iznosu 305.861,17 kn od čega za priznavanje ulaganja u poslovne prostore po ugovorima iz prethodnog razdoblja 20.475,00 kn, te izvršene radove tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 285.386,17 kn od čega: 84.042,50 kn za zahvat rekonstrukcije krovista u Humu (obveza iz 2014.), izvedbe priključka vode, struje i sanacija pročelja za prostor Multimedijalnog centra u iznosu 33.736,09 kn, popravka krova Stare oštarije u iznosu 16.770,00 kn, sanaciju krova prostora u zakupu Aura d.o.o. u Humu u iznosu 65.602,82 kn, sanaciju terase i zamjenu stolarije prostora BUM u iznosu 84.540,40 kn, te ostale manje popravke u iznosu 694,38 kn.

Predlaže se **prijenos** neutrošenih i neugovorenih sredstava u iznosu **21.585,56 kn** za ostale rashode tekućeg i investicijskog održavanja obzirom na smanjen iznos stavke u 2016. godini.

Stavka «**Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada**» planirana je u iznosu 25.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti u iznosu 23.664,16 kn.

Stavka «**Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu**» planirana je u iznosu 10.000,00 kn i realizirana u iznosu 8.500,00 kn.

Stavka «**Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore**» planirana je u iznosu 240.000,00 kn i realizirana u iznosu 212.998,48 kn za zahvate:

- sanacija stropa uslijed prokišnjavanja prostora bivšeg Štaba 3.449,80 kn
- uređenje sanitarnog čvora prostora MO Roč u iznosu 47.210,00 kn
- sanacija krova i zamjena prozora društvenog doma Sovinjak u iznosu 5.560,00 kn
- sanacija dimnjaka društvenog doma Sv. Donat u iznosu 5.077,50 kn
- adaptacija doma Mali Mlun II faza i izvedba vodovodnog priključka u iznosu 58.557,41 kn

- dobava opreme za grijanje velike dvorane društvenog doma Roč u iznosu 20.637,50 kn
- žbukanje prostora i dobava kamenih klupčica u prostorijama doma dom Mlini u iznosu 40.000,00 kn,
- uređenje podova keramikom i izvedba ulazne nadstrešnice doma Marčenegla u iznosu 24.463,79 kn i
- izvedba kompletnih elektroinstalacijskih radova u društvenom domu Mlini u iznosu 8.042,50 kn.

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava** u iznosu **27.001,52 kn** od čega **namjenski prijenos 8.200,00 kn** po ugovorenim obvezama za nabavu klupčica dom Mlini 4.000,00 kn i elektroinstalacija dom Mlini II . faza u iznosu 4.200,00 kn, te **preostali iznos 18.801,52 kn za ostale tekuće i interventne zahvate održavanja** po Mjesnim odborima.

Stavka «**Kapitalna potpora MUP-u za rekonstrukciju kotlovnice**» planirana je u iznosu 50.000,00 kn. Obveznik provedbe javne nabave MUP nije do danas zatražio doznaku sredstava predviđenih za sufinanciranje rekonstrukcije opreme zajedničke kotlovnice, te iz tog razloga stavka nije realizirana. Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava** u iznosu **48.900,00 kn** za namjenu rekonstrukcije kotlovnice.

Stavka «**Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene**» planirana je u iznosu 458.405,10 kn, realizirana u iznosu 78.707,17 kn za zahvate: dimnjačarski pregled i nalaz u iznosu 347,50 kn, spuštanje stropa i sanacija keramike stana Vela Šterna 14 u iznosu 10.906,69 kn i rekonstrukcija krova stana J. Fabijančića 3 u iznosu 63.022,50 kn

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu **379.697,93 kn**.

Stavka «**Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 145.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Otkup zemljišta i zgrada**» planirana je u iznosu 1.181.775,87 kn. Stavka je realizirana u iznosu 523.098,38 kn za kupnju zemljišta za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na dionici rekonstrukcije državne ceste.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **658.677,49 kn** za preostale preuzete ugovorne obveze temeljem predugovora o kupoprodaji, koje zbog potrebnih predradnji (procjena, parcelacija, brisanje založnog prava ili sl.) nisu izvršene u izvještajnom razdoblju, uz istovremeno **smanjenje rashoda** planiranih osnovnim **Proračunom za 2016.** za **100.000,00 kn**.

Stavka «**Ulaganja u autobusni kolodvor** » planirana je u iznosu 111.500,00 kn na ime prijeboja izvršenih ulaganja u zgradu kolodvora s iznosom zakupnine. Sredstva su realizirana u iznosu 110.574,72 kn.

Stavka «**Elektrifikacija zvana Roč**» planirana je u iznosu 65.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti u iznosu 64.750,00 kn.

Stavka «**Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 18.203,66 kn. Stavka je realizirana u iznosu 6.434,34 kn za izradu projekata.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **11.769,32 kn** za preostale troškove vodnog doprinosa i naknada koje će dospjeti tijekom rješavanja zahtjeva za legalizaciju.

Stavka «**Izrada tehničke dokumentacije**» planirana je u iznosu 1.025.471,55 kn. Stavka je realizirana u iznosu 476.186,96 kn, za izradu slijedeće dokumentacije:

- usklađenje s geodetskim izmjerom idejnog projekta prometnice Majcani 4.375,00 kn,
- prometno rješenje semaforiziranog križanja 13.750,00 kn,
- projekt sanacije zida ispod groblja 10.000,00 kn,
- projekt energetske usluge JR (energetski pregled, projekt referentnog stanja JR prema uputama FZOEU i aplikacijski paket) 67.500,00 kn,
- prepravljanje i ispis glavnog projekta palača Versi 2.000,00 kn,
- izvedbeni projekt instalacije grijanja upravne zgrade Grada 24.750,00 kn,
- izrada glavnog projekta ceste Majcani 15.000,00 kn,
- usklađenje idejnog projekta ceste Majcani 4.375,00 kn,
- izmjena projekta rekonstrukcije kotlovnice MUP_Grad (Štab) 2.500,00 kn,
- idejno rješenje priključka Mažinjica i geodetski snimci 7.350,00 kn,
- idejni projekt uređenja puta, oborinske i izrada troškovnika- 2 ulice u Sv.Martinu 14.700,00 kn,
- glavni projekti uređenja dječjih igrališta s geod. snimcima i troškovnikom 65.700,00 kn,

- glavni projekt dogradnje dječjeg vrtića Grdelin 87.437,50 kn,
- izrada elaborata za služnost puta za HT 24.375,00 kn,
- izrada natječajne dokumentacije za pravo građenja u Maloj hubi 20.000,00 kn,
- izrada glavnog projekta prometnice Vrtić 6.875,00 kn,
- dio troškova izrade glavnog projekta proširenja groblja Buzet 6.250,00 kn,
- elaborat procjene gradskog zemljišta po blokovima 5.626,00 kn,
- naknade za prenamjenu zemljišta za gradske investicije 7.667,21 kn,
- vodni doprinos za JR Šumica 331,25 kn,
- ostala dokumentacija 23.125,00 kn i
- fakturirane obveze iz 2014. u iznosu 62.500,00 kn.(idejna rješenja montažnog vrtića 16.875 kn, usklađenje glavnog projekta prometnice Hrib- Banice 8.750 kn, idejni projekt Franečići – Sv. Martin 12.500 kn, elektroprojekt JR Šumica 8.750 kn, glavni projekt igrališta Roč 15.625 kn).

Predlaže sa prijenos **dijela neutrošenih sredstava iz 2015. godine u iznosu 130.000,00 kn** za podmirenje **ugovorenih nefakturiranih** obveza:

- izjave elektro i zaštite od požara za legalizaciju sportske dvorane 5.000,00 kn,
- dovršetak izrade Prostornog plana uređenja Grada Buzeta u iznosu 50.000 kn i
- dovršetak izrade glavnog projekta proširenja groblja Buzet u iznosu 72.000 kn,

uz istovremeno odgovarajuće **ukupno smanjenje stavke planirane osnovnim Proračunom za 2016. godinu za 20.000,00 kn.**

Stavka «**Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta Griža**» planirana je u iznosu 6.250,00 kn. Stavka je ugovorena, usluga izvršena i nije fakturirana. Predlaže se **namjenski prijenos u iznosu 6.250,00 kn** za ugovorene obveze u 2015. godini.

Stavka «**Rekonstrukcija palače Verzi**» planirana je za izvođenje dijela radova rekonstrukcije Palače Verzi za koju namjenu je u proračunu za 2015. godinu planirano 1.200.000,00 kn.

Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Sredstva u iznosu od **200.000 kn već uključena u proračunu za 2016.** za predmetnu investiciju **smanjuju se za 100.000 kn** koje se raspoređuju u 1. izmjeni Proračuna za 2016. na povećanje planiranih sredstava za investiciju dogradnje dječjeg vrtića.

Stavka «**Izgradnja javne rasvjete**» planirana je u iznosu 107.801,87 kn realizirana je u cijelosti u iznosu 107.800,00 kn za: izgradnju rasvjete Šumica u iznosu 29.800,00 kn, izgradnju javne rasvjete u više naselja sukladno Programu gradnje za 2015.g. u iznosu 70.237,50 kn i otkup angažirane snage za javnu rasvjetu Požane u iznosu 7.762,50 kn.

Stavka «**Usluge stručnog nadzora gradnje**» planirana je u iznosu 122.104,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 26.375,00 kn za obavljene usluge stručnog nadzora gradnje za uređenje okoliša doma Vrh, postavljanje semafora na raskrižju kod vrtića, primjena mjera energetske učinkovitosti, sanacije zida pod grobljem, sanacija zidina Vela vrata, rekonstrukcija krova odmaralište Vrsar i oborinska odvodnja Goričica donja.

Predlaže se **prijenos svih neutrošenih sredstava u iznosu 95.729,00 kn** od čega za podmirenje ugovornih obveza u iznosu 58.750,00 kn za nadzor sanacije zidina Vela vrata, dio troškova nadzora implementacije Projekta energetske učinkovite javne rasvjete, te dio troškova nadzora rekonstrukcije krovništa odmarališta Vrsar), te preostali iznos za ostale troškove stručnog nadzora za investicije planirane u 2016. godini.

Istovremeno se 1. izmjenom Proračuna stavka **smanjuju za 55.000 kn** za usluge stručnog nadzora **planiranih osnovnim Proračunom za 2016.**

Stavka «**Uređenje naselja**» planirana je u iznosu 765.392,31 kn. Stavka je realizirana i fakturirana u iznosu 590.164,65 kn za:

- uređenje ceste Majcani u iznosu 49.985,63 kn
- rasvjeta crkve Sovinjak u iznosu 10.000,00 kn
- priključak vode za zeleni otok kod Osnovne škole u iznosu 1.171,11 kn
- nabava pametne klupe u iznosu 12.559,00 kn
- oborinska odvodnja kod Automatic servisa u iznosu 17.592,40 kn
- elektrifikacija sata zvonik Vrh u iznosu 35.000,00 kn
- radovi na izgradnji oborinske odvodnje Goričica donja u iznosu 110.236,52 kn
- radovi dobave i ugradnje semafora u iznosu 199.996,62 kn i

- sanacija zida ispod groblja u Starom gradu u iznosu 153.623,38 kn

Predlaže se **prijenos neutrošenih sredstava u iznosu 164.400,04 kn** za nefakturirane ugovorene radove na sanaciji zida lokacija Vela vrata u starom gradu i rekonstrukcije oborinske odvodnje naselja Goričica donja.

Stavka «**Uređenje parkirališta Mašimova školja**» planirana je u iznosu 24.811,24 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 24.806,25 kn za radove dobava i ugradnja horizontalne i vertikalne signalizacije.

Stavka «**Izgradnja društvenog doma Vrh**» planirana je u iznosu 30.000,00 kn.

Stavka je realizirana i fakturirana u cijelosti za zahvate uređenje okoliša društvenog doma Vrh.

Stavka «**Rekonstrukcija pristupne prometnice do odlagališta Griža**» planirana je u iznosu 3.283.499,84 kn za zahvat rekonstrukcije prometnice do odlagališta Griža i prateće troškove (stručni nadzor, koordinator II zaštite na radu, geodetski radovi) od čega je planiranih vlastitih sredstava 813.814,37 kn, a preostali dio (približno 80%) sufinancira Fond za zaštitu okoliša. Stavka je realizirana u izvještajnom razdoblju u cijelosti i povučena su sredstva pomoći FZOEU za investiciju u visini 2.292.351,78 kn.

Stavka «**Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete Žulici- Ročko Polje uz državnu cestu**» planirana je u iznosu 200.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju i zasada nije izvjesno da će biti realizirana tijekom 2016. godine.

Stavka «**Komunalno uređenje poduzetničkih zona**» planirana je u iznosu 847.500,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 385.200,00 kn za:

- izradu geodetskog projekta prometnica s oborinskom za Malu Hubu I. faza 17.500,00 kn,
- izradu geodetskog projekta prometnica s oborinskom za Malu Hubu II. faza 25.000,00 kn,
- revidiranje situacijskog nacрта za zonu Mala Huba u iznosu 20.000,00 kn,
- procjene i geodetski snimci za kupoprodaju za ceste u zoni Mala Huba i Mažinjica 5.125,00 kn,
- dio troškova otkupa zemljišta za rekonstrukciju križanja Mažinjica 317.575,00 kn.

Ne predlaže se **prijenos neutrošenih 462.300,00 kn** već će se iz osiguranih sredstava Proračuna 2016. podmiriti ugovorene nefakturirane obveze

- parcelaciju tj. mini komasacija platoa u sklopu II faze Mala Huba u iznosu 21.250,00 kn
- preostali radovi za geodetski projekt cesta Mala Huba II faza u iznosu 6.250,00 kn, te
- eventualni dodatni rashodi za otkupe zemljišta za izvedenu rekonstrukciju križanja Mažinjica po provedbi geodetske izmjere i parcelacije.

Stavka «**Rekonstrukcija odmarališta Vrsar**» planirana je za dio radova rekonstrukcije odmarališta Vrsar u iznosu 1.100.000,00 kn.

Po provedbi javne nabave za radove rekonstrukcije krovišta i pročelja prema gradskom trgu, radovi su **ugovoreni u iznosu 292.161,25** i fakturirani izvedeni radovi u iznosu 176.619,06 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** neutrošenih **123.380,94 kn** za podmirenje ugovornih obveza rekonstrukcije krovišta i pročelja.

Ostatak sredstava u iznosu 800.000,00 kn preraspoređen je u Proračunu za 2016. na investiciju dogradnje dječjeg vrtića.

Neutrošena sredstva u sklopu Projekata PUT-UP Istre i LIFE SEC Adapt predlaže se za **namjenski prijenos** u 2016. godinu.