

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PROGRAMA GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

### A: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

#### I. ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE, ENERGETSKA USLUGA I POTROŠNJA ENERGIJE

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102704	R352A	KN	Utrošena energija za javnu rasvjetu	430.000,00 kn	0,00 kn	430.000,00 kn	194.485,60 kn	Stavke se realiziraju prema planu i programu
A102704	R353	KN	Održavanje javne rasvjete (tekuće i intervent.)	87.000,00 kn	0,00 kn	87.000,00 kn	48.101,25 kn	
A102704	R354	KN	Rekonstrukcija javne rasvjete	35.000,00 kn	12.000,00 kn	47.000,00 kn	27.295,00 kn	
A102704	R677	KN	Naknada za energetske usluge za projekt EJR	153.000,00 kn	0,00 kn	153.000,00 kn	63.709,40 kn	
<b>UKUPNO</b>				<b>705.000,00 kn</b>	<b>12.000,00 kn</b>	<b>717.000,00 kn</b>	<b>333.591,25 kn</b>	

#### II. ODRŽAVANJE I OBILJEŽAVANJE NASELJA

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna	
A102701	R337	KN	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i ostala prometna signalizacija	40.000,00 kn	21.825,00 kn	61.825,00 kn	8.825,00 kn	Stavka je djelomično utrošena u drugom polugodištu očekuje se realizacija ugovorenih zahvata	
A102701	R340A	KN	Održavanje naselja	215.500,00 kn	86.000,00 kn	301.500,00 kn	111.517,26 kn	Stavka je ugovorena u skladu sa planiranim sredstvima	
			Malo zvono na Crkvi u Roču	65.000,00 kn	0,00 kn	65.000,00 kn	0,00 kn		
			Odvodnja oborinskih voda Sv. Donat-Čela	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	17.937,50 kn		Stavka je realizirana u skladu sa planiranim sredstvima
			Sanacija urušenog suhozida na šetnici starogradske jezgre Grada Buzeta	15.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn		Stavka je ugovorena i realizacija u tijeku u skladu sa planiranim sredstvima
			Nadstrešnica za naselje Krbavčići	3.000,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn		Stavka nije realizirana potrebno je povećati planirana sredstva za 6.000,00 kn

			Sanacija parkirališta oko groblja u Saležu	15.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	Stavka nije realizirana te će se u dogovoru sa MO dogovoriti detalji
			Sanacija dionice puta Pračana - Majeri	13.000,00 kn	0,00 kn	13.000,00 kn	13.000,00 kn	Stavka je realizirana u skladu sa planiranim sredstvima
			Sanacija zaobilaznice VRH	24.500,00 kn	0,00 kn	24.500,00 kn	24.375,00 kn	Stavka je realizirana u skladu sa planiranim sredstvima
			Ostali zahvati održavanja	60.000,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn	38.412,26 kn	Troši se prema potrebama pojedinih naselja
			Ostali zahvati održavanja prijenos iz 2017.	0,00 kn	86.000,00 kn	86.000,00 kn	17.792,50 kn	Ugovoreni iznos iz 2017. i potreba održavanja dječjih igrališta
A102701	R344	KN	<b>Sanacija klizišta Juradi</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>8.000,00 kn</b>	<b>8.000,00 kn</b>	<b>7.999,88 kn</b>	Stavka je realizirana u skladu sa planiranim sredstvima
A102701	R674	KN	<b>Ostale usluge održavanje po MO prijenos 2017.</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>61.612,88 kn</b>	Ugovoreni iznos iz 2017. -mali zahvati održavanja MO ugovoreni u 2017 i fakturirani u 2018.
A102702	R346	KN	<b>Deratizacija i dezinfekcija</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>2.725,00 kn</b>	Stavka je realizirana prema ugovoru sukladno planiranim sredstvima
A102702	R347	KN	<b>Troškovi higijeničarskog servisa</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>15.000,00 kn</b>	Stavka je realizirana prema ugovoru sukladno planiranim sredstvima
<b>UKUPNO</b>				<b>305.500,00 kn</b>	<b>205.825,00 kn</b>	<b>511.325,00 kn</b>	<b>207.680,02 kn</b>	

III.

**ODRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA**

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R334	KN	<b>Održavanje atmosferskih voda</b>	<b>150.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>150.000,00 kn</b>	<b>73.526,40 kn</b>	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Redovito čišćenje odvodnih kanala					
			Redovito čišćenje i pražnjenje kišnih preljeva					
<b>UKUPNO</b>				<b>150.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>150.000,00 kn</b>	<b>73.526,40 kn</b>	

IV.

**ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA,  
ZBRINJAVANJE KRUPNOG OTPADA**

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R335	KN	<b>Održavanje čistoće javnih površina</b>	<b>350.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>350.000,00 kn</b>	<b>183.443,91 kn</b>	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Čišćenje trgova i ulica					
			Čišćenje pješačkih zona					
			Čišćenje dječjih igrališta					
			Čišćenje javnih cesta					
			Čišćenje cesta koja prolaze kroz naselje					
			Čišćenje autobusnih čekaonica					
A102701	R335	KN	<b>Najam i održavanje kemijskih WC-a</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>24.881,00 kn</b>	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
<b>UKUPNO</b>				<b>380.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>380.000,00 kn</b>	<b>208.324,91 kn</b>	

v. **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, ČIŠĆENJE ZELENIH  
POVRŠINA I HORTIKULTURNO UREĐENJE, REGULACIJA  
PARKIRANJA**

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R338	KN	<b>Održavanje javnih površina</b>	<b>500.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>500.000,00 kn</b>	<b>266.733,17 kn</b>	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Održavanje i nabava klupa, košarica, vaza i stupova					
			Horizontalna signalizacija svih parkirališta i ostala signalizacija					
			Održavanje prometnih površina					
			Dekoracija naselja					
			Održavanje postojeće opreme i površina dječjih igrališta i trim staze					
A102701	R338	KN	<b>Održavanje zelenih površina</b>	<b>600.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>600.000,00 kn</b>		
			Košnja trave i navodnjavanje zelenih površina					
			Obrezivanje i sadnja stabala i živica					
			Hortikulturno uređenje grada					
A102701	R442	KN	<b>Troškovi reguliranja parkiranja u Starom gradu</b>	<b>150.000,00 kn</b>	<b>-70.000,00 kn</b>	<b>80.000,00 kn</b>	<b>49.681,25 kn</b>	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
<b>UKUPNO</b>				<b>1.250.000,00 kn</b>	<b>-70.000,00 kn</b>	<b>1.180.000,00 kn</b>	<b>316.414,42 kn</b>	

vi. **ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA ZA GROBLJE**

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R336	KN	<b>Održavanje groblja</b>	<b>540.000,00 kn</b>	<b>-124.883,00 kn</b>	<b>415.117,00 kn</b>	<b>202.753,99 kn</b>	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Održavanje staza				171.285,99 kn	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima za redovno održavanje groblja
			Odvoz otpada					
			Košnja trave					
			Tekuće održavanje i sanacija					
			Održavanje grobnih objekata i kapelica					
			Održavanje i sanacija zidova groblja					
			Uređenje i održavanje parkirališta uz groblja					
			Uređenje i održavanje groblja prijenos iz 2017.	0,00 kn	25.117,00 kn	25.117,00 kn	25.117,00 kn	Stavka je realizirana u skladu sa planom
			Uređenje-betobniranje staze na groblju Račice	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	Planirana realizacija je u 3. kvartalu
			Sanacija vanjskog zida na ulazu u groblje Švikarija	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	6.351,00 kn	Nastavlja se sa sanacijom u 3. kvartalu
A102701	R336A	PN	<b>Održavanje groblja</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>150.000,00 kn</b>	<b>150.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	Stavka se planira realizirati u 2. polugodištu
<b>UKUPNO</b>				<b>540.000,00 kn</b>	<b>25.117,00 kn</b>	<b>565.117,00 kn</b>	<b>202.753,99 kn</b>	

## VII.

### ODRŽAVANJE, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R342	KN	<b>Održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>680.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>680.000,00 kn</b>	<b>312.631,05 kn</b>	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Dobava materijala i razastiranje					
			Čišćenje raslinja uz cestu					
			Čišćenje odvodnih kanala uz cestu					
			Zimska služba posipanja					
A102701	R443	KN	<b>Održavanje šumskih (protupožarnih) puteva</b>	<b>200.000,00 kn</b>	<b>-200.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	
			Putevi prema prioritetima M.O.					
A102701	R909	KN	<b>Održavanje ostalih cesta</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>28.500,00 kn</b>	<b>28.500,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	Stavka će se realizirati u 2. polugodištu za ugovorene obveze iz 2017.
A102701	R850	KN	<b>Sanacija nerazvrstanih cesta</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>100.000,00 kn</b>	<b>100.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	Stavka će se brisati u 2. izmjenama obzirom očekivani prihod od osiguravajuće kuće nije ostvaren.
<b>UKUPNO</b>				<b>880.000,00 kn</b>	<b>-71.500,00 kn</b>	<b>808.500,00 kn</b>	<b>312.631,05 kn</b>	

## VIII.

### OSTALE USLUGE

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102702	R350	KN	<b>Troškovi izvršenja naloga komunalnog redara</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	
A102702	R348	KN	<b>Geodetske i ostale intelektualne usluge</b>	<b>100.000,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>120.000,00 kn</b>	<b>26.261,94 kn</b>	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima u svrhu pripreme aktualnih i budućih projekata i razrješenja imovinsko - pravnih poslova.
			Geodetske usluge, usluge sudskih vještaka, stručni konzalting,	60.000,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn		
			Pravno zastupanje u sporovima, omogućavanje WEB GIS prostornih planova...	40.000,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn		
			Prijedlog povećanja stavke	0,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn		
A102702	R348B	KN	<b>Geodetske i ostale intelektualne usluge</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>23.500,00 kn</b>	<b>23.500,00 kn</b>	<b>23.977,12 kn</b>	Stavka je realizirana u cjelosti po ugovorenim obvezama iz 2017.
A102701	R922	PN	<b>Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone na području Grada Buzeta</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>95.450,00 kn</b>	<b>95.450,00 kn</b>	<b>40.833,75 kn</b>	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
<b>UKUPNO</b>				<b>110.000,00 kn</b>	<b>138.950,00 kn</b>	<b>248.950,00 kn</b>	<b>91.072,81 kn</b>	

IX. **ADAPTACIJA I UREĐENJE POSLOVNIH I PROSTORA  
MJESNIH ODBORA**

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102901	R364	KN	<b>Adaptacija i uređenje prostorija za M.O.</b>	<b>84.500,00 kn</b>	<b>6.500,00 kn</b>	<b>91.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	
			Društveni dom Marčanegla	24.500,00 kn	0,00 kn	24.500,00 kn	0,00 kn	Prikupljene su ponude i stavka će se realizirati u 2. polugodištu
			Društveni dom Krušvari	60.000,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn	0,00 kn	
			Ostali zahvati održavanja	0,00 kn	6.500,00 kn	6.500,00 kn	0,00 kn	
A102901	R361	PN	<b>Adaptacija i održavanje poslovnih prostora</b>	<b>250.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>250.000,00 kn</b>	<b>96.733,05 kn</b>	Stavka se realizira prema planu (kompezacije, ugovori, radovi)
A102901	R362	PN	<b>Uređenje zajedničkih uređaja i dijelova zgrada</b>	<b>25.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>25.000,00 kn</b>	<b>12.902,22 kn</b>	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			Pričuva višestambenih zgrada					
			Ostale potrebe uređenja					
A102901	R363	PN	<b>Sufinanciranje troškova fasade i krovova u zaštićenim starogradskim jezgrama</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	Stavka se realizira prema zahtjevima za sufinanciranje kojih u 1. polugodištu nije bilo
A102902	R365	PN	<b>Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene</b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>7.892,35 kn</b>	Stavka je realizirana za plaćanje otkupa angažirane snage za stanare izmještene iz Palače Moretti
A102902	R365A	VP	<b>Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>474.891,69 kn</b>	<b>474.891,69 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	Sredstva se namjenski prenose i u prvom polugodištu nisu se realizirala
A102903	R366	PN	<b>Materijalni troškovi za održavanje gradskih</b>	<b>130.000,00 kn</b>	<b>-67.285,94 kn</b>	<b>62.714,06 kn</b>	<b>62.714,06 kn</b>	Stavka se realizira u skladu sa planiranim sredstvima
			režijski i ostali troškovi					
A102903	R366A	KN	<b>Materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>89.802,33 kn</b>	<b>89.802,33 kn</b>	<b>6.767,23 kn</b>	
			<b>UKUPNO</b>	<b>599.500,00 kn</b>	<b>503.908,08 kn</b>	<b>1.103.408,08 kn</b>	<b>187.008,91 kn</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>4.920.000,00 kn</b>	<b>744.300,08 kn</b>	<b>5.664.300,08 kn</b>	<b>1.933.003,76 kn</b>	<b>34,13%</b>

Legenda:

<b>KN</b>	Komunalna naknada
<b>KD</b>	Komunalni doprinos
<b>PI</b>	Prihodi od prodaje imovine
<b>PN</b>	Prihodi za posebne namjene
<b>SA</b>	Naknada za sanaciju deponija
<b>OP</b>	Opći prihodi i primici
<b>P</b>	
<b>VP</b>	Višak prihoda

Buzet, \_\_\_\_\_ 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Dejan Jakac