

## Izvešće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Ovim izvješćem obuhvaćeni su podaci o stanju realizacije pojedinih stavaka Proračuna za 2018. RAZDJELA 4. Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, kako slijedi:

**Održavanje atmosferskih voda**  
**Održavanje čistoće javnih površina**  
**Održavanje nerazvrstanih cesta**  
**Održavanje groblja**  
**Održavanje javnih i zelenih površina**  
**Troškovi regulacije parkiranja u Starom gradu**

Obavljanje usluga tekućeg održavanja komunalne infrastrukture i regulacije parkiranja ugovoreno je sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na godišnjoj razini s trgovačkim društvom „Park“ d.o.o., odnosno „park odvodnja“ d.o.o. za usluge odvodnje. Stavke su ugovorene i realizirane u cijelosti u granicama osiguranih sredstava.

Stavka «**Obilježavanje naselja, ulica i cesta prometnom signalizacijom**» je planirana u iznosu 61.825,00 kn, ugovorena je u iznosu 37.678,76 i realizirana u iznosu 19.515,94 kn za nabavu, montažu i zamjenu nedostajuće i oštećene prometne signalizacije, obavijesnih tabela, obilježavanje horizontalnom signalizacijom i sl.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **18.162,82 kn** za podmirenje ugovorenih i nefakturiranih obveza.

Stavka «**Održavanje naselja**» planirana je u iznosu 301.500,00 kn, ugovorena je u iznosu 232.933,91 kn i fakturirana u iznosu 236.389,06 kn. Ukupne ugovorene obveze odnose se na zahvate sanacije cesta, opreme dječjih igrališta, sanaciju oborinske odvodnje u naseljima, pripremu za MFF, sanitaciju krošanja stabala na javnim površinama, sanaciju oštećenih ograda na javnim površinama, sanaciju reklamnih panoa u upravljanju Grada Buzeta, sanaciju pješačkih staza, te plaćanje zakupa privatnim osobama za korištenje njihovog zemljišta (za panoe Grad Tartufa, zelene otoke i dr.).

Predlaže se **namjenski prijenos** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2018. godine u iznosu **4.125,00 kn** za sanaciju stupa JR u Stuparima.

Stavka «**Sanacija klizišta Juradi**» planirana je u iznosu 8.000,00 kn za pomirenje ugovorne obveze iz 2017. godine i fakturirana u cijelosti u izvještajnom razdoblju za sanaciju dijela oborinske odvodnje naselja Juradi.

Stavka «**Ostale usluge održavanja po Mjesnim odborima**» planirana je u iznosu 90.000,00 i realizirana u izvještajnom razdoblju u iznosu 61.612,88 kn (ugovorene obveze iz 2017. godine).

Stavka «**Održavanje ostalih cesta**» planirana je u iznosu 28.500,00 kn i nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone na području Grada Buzeta**» planirana je u iznosu 95.450,00 kn za izvršenje usluge održavanja i realizirana je u cijelosti.

Stavka «**Deratizacija i dezinfekcija**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn i sukladno ugovoru realizirana u cijelosti.

Stavka «**Troškovi higijeničarskog servisa**» planirana je u iznosu 30.000,00 kn i realizirana u cijelosti sukladno ugovorenoj obvezi.

Stavka «**Geodetske i ostale intelektualne usluge**» planirana je u ukupnom iznosu 157.500,00 kn (od čega namjenskog prijenosa iz 2017. godine za podmirenje ugovorenih obveza u iznosu 23.977,12 kn), stavka je ugovorena u cijelosti i realizirana u iznosu 112.609,05 kn.

Ugovorene su usluge:

- odvjetničke usluge (pravna zastupanja i sl.) u iznosu 11.075,00 kn,
- usluge vještaka (procjene zemljišta, procjene prava uslužnosti) u iznosu 1.400,00 kn,
- geodetske usluge u iznosu 39.175,00 kn, te
- usluge revizije glavnog projekta, usluge izrada etažnih elaborata, stručni nadzor mjera deratizacije i dezinfekcije, usluga naplate prodaje grobnih mjesta, izrada energetskih pregleda i certifikata za prijave projekata, izvještaji različitih struka u postupcima legalizacije gradskih nekretnina i sl. u iznosu 87.700,53 kn.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **68.730,54 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza.

Stavka «**Troškovi izvršenja rješenja komunalnog redara**» planirana je u iznosu 10.000,00 kn. Stavka nije ugovorena u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Kapitalne pomoći Veterinarska bolnica Poreč – izgradnja smještaja za životinje**» planirana je u iznosu 31.571,76 kn i realizirana u cijelosti za sufinanciranje izgradnje skloništa (boksova) za pse i mačke lutilice za potrebe Grada Buzeta.

Stavka «**Utrošena energija za javnu rasvjetu**» planirana je u iznosu 430.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 440.464,34 kn zbog povećanog utroška električne energije nastalog izgradnjom novih rotora i rasvjeta uz državne ceste nakon rekonstrukcije istih.

Stavka «**Održavanje javne rasvjete**» planirana je u iznosu 87.000,00 kn. Sredstva su ugovorena i fakturirana u cijelosti.

Stavka «**Rekonstrukcija javne rasvjete**» planirana je u iznosu 47.000,00 kn. Stavka je ugovorena u cijelosti i realizirana u iznosu 41.388,75 kn za zahvate rekonstrukcije i proširenja javne rasvjete u više naselja, sukladno Programu održavanja.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **16.343,75 kn** za ugovorene i nerealizirane obveze.

Stavka «**Naknada za energetske usluge**» planirana je u iznosu 153.000,00 kn i realizirana u cijelosti sukladno ugovoru o energetskej usluzi.

Stavka «**Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada**» planirana je u iznosu 25.000,00 kn i stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Park - Prijenos za sanaciju odlagališta**» planirana je u iznosu 1.090.565,58 kn. Stavka je realizirana u cijelosti u visini stvarno ostvarenih prihoda u 2018. godini i utrošena za nabavu rabljenog utovarivača sa zadnjim kranom i dvije korpe, nabavu opreme za uspostavu novog sustava za gospodarenje otpadom (čitači rfid-a, polupodzemni spremnici i kante 80 lit, nabava kamiona s dizalicom, sustav bubnjeva od 25 lit za ubacivanje otpada za montažu na polupodzemne spremnike, nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada, te izrada usklađenja glavnog projekta reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na Griži).

Stavka «**Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže**» planirana je u iznosu 453.084,60 kn i realizirana kroz namjenski prihod iz prethodnog razdoblja. Stavka nije ugovarana ni utrošena u izvještajnom razdoblju, te se predlaže **namjenski prijenos** u cijelosti u iznosu **453.084,60 kn** u 2019. godinu.

Stavka «**Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekata**» planirana je u iznosu 300.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 210.854,68 kn za radove rekonstrukcije i izgradnje javne odvodnje u starogradskoj jezgri – VII faza (dionica Mala vrata – Kula) i za upravne pristojbe za izdavanje dozvole za odvodnju naselja Jermaniši. Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **89.145,32 kn** u 2019. godinu.

Stavka «**Park odvodnja – sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet**» planirana je u iznosu od 600.000,00 kn. Stavka je u izvještajnom razdoblju realizirana i fakturirana u iznosu 242.590,28 kn za usluge izrade projektne dokumentacije, upravne pristojbe i potvrde na projekte za izdavanje dozvola (ishođeno 16 od ukupno 25 lokacijskih dozvola), odvjetačke usluge, izrade stručnih podloga za projektiranje (mjerjenja protoka na rijeci Mirni i sl.) Predlaže se **prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **357.409,72 kn** u 2019. godinu.

Stavka «**Adaptacija i održavanje poslovnih prostora**» planirana je u iznosu 250.000,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 147.284,57 kn (od čega 61.710,44 prema ugovorima o prijeboju izvršenih ulaganja u poslovne prostore). Ostali ugovoreni troškovi odnose se na režijske troškove ispražnjenih poslovnih prostora, te na ugovorene manje zahvate adaptacije i održavanja poslovnih prostora. Predlaže se **prijenos 90.000,00 kn** za financiranje dijela troškova adaptacije rodne kuće Augustina Vivode na Velom mlunu, obzirom sredstva inicijalno planirana u Proračunu za 2019. godinu neće biti dostatna za taj zahvat.

Stavka «**Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada**» planirana je u iznosu 25.000,00 kn. Stavka je realizirana u cijelosti.

Stavka «**Sufinanciranje sanacije fasada i krovova u starim gradovima Buzetu, Roču i Humu**» planirana je u iznosu 20.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Adaptacija i uređenje prostorija za Mjesne odbore**» planirana je u iznosu 91.000,00 kn, ugovorena u cijelosti sukladno Programu održavanja i realizirana u iznosu 26.277,55 kn za zahvate planirane Programom održavanja. Predlaže se **prijenos svih neutrošenih sredstava** u iznosu **65.899,69 kn** za podmirenje ugovorenih nefakturiranih obveza na uređenju prednje ulične fasade doma u Krušvarima i elektro materijala za dom u Marčenegli.

Stavka «**Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene**» planirana je u iznosu 564.891,69 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u iznosu 15.992,35 kn za zahvate održavanja stanova. Predlaže se **prijenos** svih neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu **535.542,23 kn**.

Stavka «**Ostali materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 152.516,39 kn. Stavka je realizirana za podmirenje režijskih troškova gradskih objekata u javnoj uporabi i sjedišta Mjesnih odbora u cijelosti.

Stavka «**Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**» planirana je u iznosu 400.000,00 kn. Radovi su ugovoreni putem javne nabave, izvršeni u cijelosti i fakturirani u punom iznosu.

Stavka «**Otkup zemljišta i zgrada**» planirana je u iznosu 270.000,00 kn. Stavka je realizirana u iznosu 101.160,22 kn za kupnju zemljišta za planirane investicije Grada Buzeta. Predlaže se **prijenos** u iznosu **100.000,00 kn** za podmirenje potreba za otkupom zemljišta za planirane investicije i druge potrebe za rješavanjem imovinsko – pravnih odnosa.

Stavka «**Ulaganja u autobusni kolodvor**» planirana je u iznosu 111.500,00 kn na ime prijeboja izvršenih ulaganja u zgradu kolodvora s iznosom zakupnine. Sredstva su realizirana u iznosu cijelosti.

Stavka «**Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina**» planirana je u iznosu 4.292,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Izrada tehničke dokumentacije**» planirana je u iznosu 482.061,27 kn. Stavka je ugovorena u cijelosti i realizirana djelomično u iznosu 188.687,50 kn. U izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada slijedeće dokumentacije:

- glavni projekt nogostupa do Sv. Martina,
- izrada procjene investicije, tehnički opis i izračun za strojarske instalacije Narodnog doma,
- glavni projekt prometnica u gospodarskoj zoni Mažinjica,
- usklađenje glavnog projekta za uređenje Trga Fontana
- idejni i glavni građevinski projekt nogostupa od Autobusnog kolodvora do Crodux benzinske postaje,
- idejni projekti poučnih staza,
- izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Buzeta
- idejni projekt i troškovnik uređenja dječjeg igrališta Sjeverna ulica,
- izvedeni projekt arhitektonskog i elektro dijela za „Poduzetnički inkubator Verzi“, te ostalu potrebnu dokumentaciju.

Predlaže se **namjenski prijenos** iz 2018. godine u iznosu **282.300,00 kn** za podmirenje svih ugovorenih nefakturiranih obveza iz 2017. godine (100.000,00 kn) i iz 2018. godine (182.300,00 kn).

Stavka «**Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta Griža**» planirana je u iznosu 225.000,00 kn. Stavka je u cijelosti ugovorena u prethodnom razdoblju. Predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava u iznosu **225.000,00 kn** za realizaciju predmetnog projekta kad se za isto stvore uvjeti obzirom je isti namjenski i u cijelosti financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.

Stavka «**Rekonstrukcija i proširenje ceste Šćulci - Butoniga**» planirana je u iznosu 19.375,00 kn (obveza iz 2017.) i realizirana je u cijelosti.

Stavka «**Izgradnja javne rasvjete**» planirana je u iznosu 85.000,00 kn realizirana je u cijelosti za zahvate izgradnje rasvjete sukladno Programu gradnje za 2018. godinu.

Stavka «**Usluge stručnog nadzora gradnje**» planirana je u iznosu 24.375,00 kn. Stavka je ugovorena i realizirana u cijelosti u iznosu 23.794,35 kn.

Stavka «**Uređenje naselja**» planirana je u iznosu 674.618,77 kn. Stavka je ugovorena u cijelosti. Novougovorene obveze u 2018. godini odnose se na slijedeće zahvate:

- nabava čitač mikročipova za pse,
- izrada prometnog elaborata turističke signalizacije ispod Roča,

- aeracija travnjaka na Stadionu u Buzetu,
- ličenje prostora i nabava rasvjetnih tijela za Dom u Roču,
- izrada glavnog projekta pristupa i prezentacije kaštela Petrapilosa,
- usluga kamionske dizalice za montažu zvona na zvoniku u Roču,
- nabava golova i mreže, te sanacija bočališta u Barušićima,
- pikiranje i prošir ceste u MO Sovinjak,
- izgradnja spremišta uz dom na Sv. Jeleni,
- nabava elektromaterijala za dom u Marčenegli,
- nabava klima uređaja za dom u Škuljarima,
- izvedba autobusne čekaonice u Lokvicama,
- nabava agregata i građevinskog materijala za nadstrešnicu Krbavčiči i ličenje doma u Sovinjaku,
- zahvati održavanja šumskih puteva u MO Vrh, MO Sovinjak, MO Buzet, MO Sv. Ivan, MO Sovinjak i MO Krušvari,
- zahvat proširenja ceste uz groblje Salež,
- nabava panoramske kamere za Buzet,
- proširenje JR u Starom gradu na dionici ispod groblja,
- izrada opločenja parkirnih i manipulativnih površina oko doma u Sv. Donatu i
- opločenje staza oko igrala na dječjem igralištu u Starom gradu.

Predlaže se **namjenski prijenos** u iznosu **249.833,71 kn** za podmirenje svih ugovorenih i nefakturiranih obveza.

Stavka «**Komunalno uređenje poduzetničkih zona**» planirana je u ukupnom iznosu 635.000,00 kn.

Stavka je realizirana u iznosu 547.760,13 kn za ugovorene radove iz 2017. godine po javnoj nabavi, izradu geodetskog projekta prometnice u Mažinjici, cestovnu rasvjetu odvojka Mažinjica i radove uređenja raskrižja, te za vodni doprinos u postupku ishoda akta za gradnju prometnica u zoni Mala huba.

Predlaže se **prijenos** neutrošenih sredstava u iznosu **85.000,00 kn** za nastavak aktivnosti na uređenju poduzetničkih zona tj. prioritarno izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mažinjica.

Stavka «**Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu**» planirana je u iznosu 150.000,00 kn. Stavka nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Stavka «**Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun**» planirana je u iznosu 88.098,44 kn i realizirana je u cijelosti u iznosu 86.759,79 kn.

### **Projekt: LIFE SEC Adapt**

Tijekom godine 2018. vodeći partner SVIM SpA je od nadležnog tijela Europske komisije ishodio produženje projekta zaključno s 30. lipnjem 2019. godine kako bi se mogle dovršiti sve projektne aktivnosti.

U sklopu projekta **LIFE SEC Adapt** predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava na svim planiranim pozicijama za financiranje u prethodnom razdoblju trajanja radi podmirenja ugovorenih obveza koje se provode u 2019. godinu, bruto rashode za zaposlene i materijalne rashode.

**Projekt: Poduzetnički inkubator Verzi**

U sklopu **Projekta Poduzetnički inkubator Verzi** predlaže se **namjenski prijenos** svih neutrošenih sredstava na svim planiranim pozicijama za financiranje u prethodnom razdoblju trajanja projekta ugovorenih obveza, te za planirano raspisivanje javne nabave za opremanje Poduzetničkog inkubatora Verzi i druge prateće troškove.

Buzet, 29.03.2019.

PROČELNIK

Elvis Šterpin