

**PROGRAM GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU**

**B: POLUGODIŠNJE OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU**

**I. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
K103001	R374	KD 1. ZONA: 2. ZONA	Izgradnja javne rasvjete	90.000,00 kn	-82.221,69 kn	6.300,00 kn	7.778,31 kn	Stavka je utrošena prema prioritetima MO samo za nužno potrebne lokalitete. Ostale aktivnosti prema smanjenom proračunu odgađaju se za drugu polovicu godine.
K103001	R374A	PI	Izgradnja javne rasvjete	0,00 kn	32.221,69 kn	22.181,25 kn	32.221,69 kn	
			Maruškići, Čela					
			Pintori					
			Dječje igralište i spojna cesta istok za Stari Grad					
			Franečići T cesta					
			Krušvari, Kontići, Juradi					
			Buzet-Sportska ulica					
			Veli Mlun, Pruhari					
			Hrvatija, Ročko Polje, Pavletići					
			Mažinjica-solar, Požane, Trkusi					
			Sovinjak, Sirotići					
			Stupaši, Majcani					
			Medveje, Vrh					
K103001	R486D	VP	Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete dionica Ročko Polje uz državnu cestu	0,00 kn	360.000,00 kn	0,00 kn	360.000,00 kn	Trenutačno odgođeno plaćanje u skladu sa dogovorom.
			<b>UKUPNO</b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>310.000,00 kn</b>	<b>28.481,25 kn</b>	<b>400.000,00 kn</b>	<b>7,12%</b>

**IZGRADNJA (UREĐENJE) GRADSKIH ULICA I**

**II. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA, UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I PODUZETNIČKIH ZONA**

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
K103001	R526A	PPI	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	150.000,00 kn	-150.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	Stavka se planira utrošiti u drugom polugodištu.
			otkup zemljišta, parcelacija i projekti					
K103001	R526C	VP	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	0,00 kn	60.484,44 kn	0,00 kn	60.484,44 kn	
K103001	R343D	VP	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	0,00 kn	170.300,00 kn	160.346,61 kn	170.300,00 kn	Planirana stavka je realizirana u skladu sa prioritetima MO.
K103001	R343C	PN	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	200.000,00 kn	-100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	
			MO, Sovinjak, Jermanija	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	
			Juradi - Cabranija	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	
			MO Vrh	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	
			MO Roč	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn	
			Abrami, Trkusi	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	
			MO Sv. Martin	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn	
			MO Buzet	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	
K103001	R1006	PO	Uređenje dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici	119.040,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	119.040,00 kn	Stavka se planira realizirati u drugom polugodištu
K103001	R1006A	VP	Uređenje dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici	29.760,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	29.760,00 kn	Stavka se planira realizirati u drugom polugodištu
K103001	R378	KD	Uređenje naselja	530.000,00 kn	-350.000,00 kn	116.522,89 kn	180.000,00 kn	Planirana stavka je u 1. izmjenama proračuna drastično smanjena te je u skladu sa preostalim sredstvima realizirano nekoliko zahvata gdje su neki od njih ugovoreni i započeti prije samog smanjenja proračuna. Opločnjak, Sanacije, Uređenje igrališta, Autopunionica i drugi manji zahvati.
		KD 1. ZONA	Prema prioritetima Mjesnih odbora	440.000,00 kn	-325.000,00 kn	111.641,13 kn	115.000,00 kn	
		KD 1. ZONA	Dječje igralište Sv. Donat	15.000,00 kn	-15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
		KD 2. ZONA	Uređenje izvorišta Vračak	10.000,00 kn	-10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
		KD 1. ZONA	Ostali zahvati	65.000,00 kn	0,00 kn	4.881,76 kn	65.000,00 kn	
K103001	R378B	VP	Uređenje naselja	0,00 kn	211.004,95 kn	98.497,23 kn	211.004,95 kn	
K103002	R891	KD 1. ZONA	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00 kn	-50.000,00 kn	225.731,20 kn	400.000,00 kn	Stavka je utrošena prema planu otplate rate za projekt Groblja Buzet.
K103001	R376	PI	Usluge stručnog nadzora gradnje	15.000,00 kn	-10.000,00 kn	3.750,00 kn	5.000,00 kn	Stavka je utrošena prema potrebama.
K103001	R376A	VP	Usluge stručnog nadzora gradnje	0,00 kn	10.000,00 kn	2.750,00 kn	10.000,00 kn	
			<b>UKUPNO</b>	<b>1.493.800,00 kn</b>	<b>-208.210,61 kn</b>	<b>707.597,93 kn</b>	<b>1.285.589,39 kn</b>	<b>55,04%</b>

III. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA, NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
A102801	R355	PN	Park-Prijenos za sanaciju odlagališta - vlastita sredstva	0,00 kn	122.426,41 kn	122.426,41 kn	122.426,41 kn	Stavka je utrošena prema planu
A100101	R829A	PN	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun	88.098,44 kn	0,00 kn	0,00 kn	88.098,44 kn	Plaćanje stavke planirano je u drugom polugodištu
A100101	R934B	VP	Sufinanciranje i nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	0,00 kn	21.079,80 kn	0,00 kn	21.079,80 kn	Stavka se planira utrošiti u drugom polugodištu
UKUPNO				88.098,44 kn	143.506,21 kn	122.426,41 kn	231.604,65 kn	52,86%

IV. IZGRADNJA KANALIZACIJE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
A102803	R358	VP	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekta	0,00 kn	54.026,82 kn	30.400,84 kn	54.026,82 kn	Sredstava se troše prema dinamici i planu projekta aglomeracije Grada Buzeta
A102803	R358A	VP	Park odvodnja - sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet	0,00 kn	35.333,58 kn	0,00 kn	35.333,58 kn	
A102803	R358D	PI	Park odvodnja - sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200.000,00 kn	
UKUPNO				200.000,00 kn	89.360,40 kn	30.400,84 kn	289.360,40 kn	10,51%

V. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
A102802	R357B	VP	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	0,00 kn	453.084,60 kn	0,00 kn	453.084,60 kn	Sredstava nisu utrošena i planiraju se za daljnje razdoblje.
UKUPNO				0,00 kn	453.084,60 kn	0,00 kn	453.084,60 kn	0,00%

VI. OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
K103001	R367	PI	Otkup zemljišta i zgrada	125.000,00 kn	-100.000,00 kn	21.300,00 kn	25.000,00 kn	Stavka se troši za ugovorene projekte koji su još u toku i biti će fakturirani nakon realizacije
			Otkup zemljišta za investicije					
			Otkup i zamjene za rješavanje IPP javnih					
K103001	R367A	VP	Otkup zemljišta i zgrada	25.000,00 kn	-18.000,00 kn	0,00 kn	7.000,00 kn	Geodetski i glavni projekt će se započeti kada se za to stvore uvjeti
K103001	R370B	VP	Izrada tehničke dokumentacije	250.000,00 kn	-150.000,00 kn	38.500,00 kn	100.000,00 kn	
K103001	R537B	PO	Izrada tehničke dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta	0,00 kn	225.000,00 kn	0,00 kn	225.000,00 kn	Stavka se troši za ugovorene projekte koji su još u toku i biti će fakturirani nakon realizacije
K103001	R370B	VP	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 kn	270.373,42 kn	72.650,00 kn	270.373,42 kn	
UKUPNO				400.000,00 kn	227.373,42 kn	132.450,00 kn	627.373,42 kn	21,11%

VII. ULAGANJE U AUTOBUSNI KOLODVOR

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
K103001	R368	PN	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00 kn	0,00 kn	36.858,24 kn	111.500,00 kn	Stavka se troši prema ugovornoj obvezi
UKUPNO				111.500,00 kn	0,00 kn	36.858,24 kn	111.500,00 kn	33,06%

VIII. Projekt WIFI4EU

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
K103003	R1005	PO	Postavljanje Wi-fi opreme	112.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	112.500,00 kn	Stavka se planira prema dinamici projekta
UKUPNO				112.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	112.500,00 kn	0,00%

IX. IZGRADNJA STANOVA PO PROGRAMU POTICAJNE STANOGRADNJE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Polugodišnje ostvarenje proračuna	Ukupno za 2020. godinu	Obrazloženje uz polugodišnje ostvarenje proračuna
K103004	R1007	VP	Izgradnja stanova po programu POS	515.000,00 kn	0,00 kn	515.000,00 kn	515.000,00 kn	Stavka je utrošena prema planu početka projekta POS

K103004	R1007A	PN	Izgradnja stanova po programu POS	65.000,00 kn	0,00 kn	65.000,00 kn	65.000,00 kn	stanogradnje
<b>UKUPNO</b>				<b>580.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>580.000,00 kn</b>	<b>580.000,00 kn</b>	<b>100,00%</b>
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>3.075.898,44 kn</b>	<b>1.015.114,02 kn</b>	<b>1.638.214,67 kn</b>	<b>4.091.012,46 kn</b>	<b>40,04%</b>

Legenda:

<b>KN</b>	Komunalna naknada
<b>KD</b>	Komunalni doprinos
<b>PI</b>	Prihodi od prodaje imovine
<b>PN</b>	Prihodi za posebne namjene
<b>SA</b>	Naknada za sanaciju deponija
<b>OPP</b>	Opći prihodi i primici
<b>VP</b>	Mišak prihoda
<b>PO</b>	Pomoći

Članak 2.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Grada Buzeta».

Klasa: 021-05/20-01/7  
 Ur.broj: 2106/01-01/01-20-10  
 Buzet, 23.7.2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Dejan Jakac