

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

I. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R374	KD 1. ZONA: 2. ZONA	Izgradnja javne rasvjete	85.000,00 kn	0,00 kn	85.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se planira realizirati u 2. polugodištu (prikupljene su ponude i većim dijelom dogovoreni detalji)
			Ulaz u Grad Buzet DC iz pravca I.					
			Puhi					
			Martinci, Krušvari, Kontići					
			Prodani					
			Veli Mlun					
			Hrbatija, Ročko Polje					
			Dionica ceste - Ulica 1. Maja do					
			Strana					
			Gregorići, Medveje					
K103001	R486	KD 2.ZONA	Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete dionica Ročko Polje uz državnu cestu	315.000,00 kn	-246.153,88 kn	68.846,12 kn	0,00 kn	Stavke se planiraju realizirati u 2. polugodištu u skladu sa projektom rekonstrukcije ceste Ročko Polje - Lupoglav
K103001	R486A	KD 1. ZONA: 2. ZONA	Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete dionica Ročko Polje uz državnu cestu	0,00 kn	246.153,88 kn	246.153,88 kn	0,00 kn	
			UKUPNO	400.000,00 kn	0,00 kn	400.000,00 kn	0,00 kn	

**II. IZGRADNJA (UREĐENJE) GRADSKIH ULICA I
ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA, UREĐENJE
JAVNIH POVRŠINA I PODUZETNIČKIH ZONA**

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R526	KD 4. ZONA	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	100.000,00 kn	-65.000,00 kn	35.000,00 kn	24.842,50 kn	Stavka se realizira prema potrebama, a većim dijelom je prijenos obveze iz 2017. godine koja se odnosi na poduzetničku zonu Mažinjica. Realizirana sredstva odnose se na izgradnju prometnice Mažinjica i izgradnju rasvjete Mažinjica.
			otkup zemljišta, parcelacija i projekti	100.000,00 kn	-65.000,00 kn	35.000,00 kn	0,00 kn	
K103001	R526C	VP	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	0,00 kn	600.000,00 kn	600.000,00 kn	460.543,74 kn	
K103001	R343	KN 1. ZONA: 2. ZONA	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	150.000,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se planira realizirati u 2. polugodištu uz preraspodjelu i povećanje uslijed odobrenih sredstava Ministarstva
			Sirotići	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	
			Juradi -Čabranija, Rimjak	35.000,00 kn	0,00 kn	35.000,00 kn	0,00 kn	
			Podrebar, Prodani	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	
			Veli Mlun	25.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	0,00 kn	
			MO Roč	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	
			Abrami, Trkusi	15.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	
			Sv. Ivan	18.000,00 kn	0,00 kn	18.000,00 kn	0,00 kn	
			Marčanegla- Medveje	22.000,00 kn	0,00 kn	22.000,00 kn	0,00 kn	
K103001	R378	KD 1. ZONA: 2. ZONA	Uređenje naselja	430.000,00 kn	-9.985,71 kn	420.014,29 kn	20.221,74 kn	Stavka se usporeno realizira, potrebno je ubrzati aktivnosti sa MO.
		1. ZONA	Prema prioritetima Mjesnih odbora	330.000,00 kn	0,00 kn	330.000,00 kn	0,00 kn	
		KD 1. ZONA	Autobusna čekaonica lokacija Lokvice	30.000,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	0,00 kn	Stavka je dogovorena i planira se realizirati prije početka školske godine
		KD 2. ZONA	Prometno rješenje kroz naselje Roč i uređenje vanjske pozornice	25.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	1.875,00 kn	Elaborat sa prometnim rješenjem je izrađen slijedi implementacija koja se planira za 2.polugodište
		KD 2. ZONA	Uređenje izvorišta Vračak	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se planira realizirati u 2.polugodištu
		KD 1. ZONA	Ostali zahvati	35.000,00 kn	-9.985,71 kn	25.014,29 kn	18.346,74 kn	Stavka se realizira prema potrebama-manji zahvati održavanja

K103001	R378A	PI	Uređenje naselja	0,00 kn	49.000,00 kn	49.000,00 kn	48.465,00 kn	Stavka je realizirana za otkup angažirane snage za kaštel Petrapilosa
K103001	R378B	VP	Uređenje naselja	0,00 kn	156.604,48 kn	156.604,48 kn	0,00 kn	Stavka se planira realizirati u 2.polugodištu
K103001	R849	KN 2. ZONA	Rekonstrukcija i proširenje ceste Šćulci-Butoniga	100.000,00 kn	18.125,00 kn	118.125,00 kn	19.375,00 kn	Stavka se briše (neutrošeni dio) te će se na poziciji R 343 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta prerasporediti raspoloživa sredstva za rekonstrukciju cesta
K103001	R686	KN 2. ZONA	Sufinanciranje ŽUC-u za rekonstrukciju ceste ulaz Roč	120.000,00 kn	0,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn	Stavka je realizirana u skladu sa planiranim sredstvima u cjelosti
K103002	R891	PI KD 1. ZONA	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu	240.000,00 kn	-240.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
K103002	R891A	PI KD 1. ZONA	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu	160.000,00 kn	-160.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
K103002	R891B	VP	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu	0,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn	0,00 kn	
K103001	R376	PI	Usluge stručnog nadzora gradnje	15.000,00 kn	9.375,00 kn	24.375,00 kn	10.000,00 kn	Stavka se realizira prema potrebama realizacije projekata, fakturirana obveza iz 2017. - namj prijenos
UKUPNO				1.315.000,00 kn	508.118,77 kn	1.823.118,77 kn	703.447,98 kn	

III. **IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA, NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102801	R892	PN	Poticajna naknada za smanjenje količina mješanog komunalnog otpada	25.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se planira utrošiti u 2. polugodištu.
A102801	R355	PN	Park-Prijenos za sanaciju odlagališta - vlastita sredstva	211.901,56 kn	58.000,00 kn	269.901,56 kn	212.075,00 kn	Realizirana sredstva utrošena su na plaćanje dijela troškova izrade Plana gospodarenja otpadom, usklađenje glavnih projekata reciklažnog dvorišta te nabavu opreme i mehanizacije
A102801	R355A	VP	Park-Prijenos za sanaciju odlagališta - vlastita sredstva	0,00 kn	724.664,02 kn	724.664,02 kn	468.000,00 kn	
A100101	R829	SA	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun	88.098,44 kn	-88.098,44 kn	0,00 kn	0,00 kn	Stavka nije realizirana obzirom da istarska županija nije odgovarajuće uskladila akte o načinu i uvjetima povrata sredstava
A100101	R829A	SA	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun	0,00 kn	88.098,44 kn	88.098,44 kn	0,00 kn	
UKUPNO				325.000,00 kn	782.664,02 kn	1.107.664,02 kn	680.075,00 kn	

IV. IZGRADNJA KANALIZACIJE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102803	R358B	PI	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekta	300.000,00 kn	0,00 kn	300.000,00 kn	186.020,61 kn	Realizirana sredstva odnose se na radove izgradnje javne odvodnje Stari grad - VII faza
A102803	R358A	VP	Park odvodnja - sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet	600.000,00 kn	0,00 kn	600.000,00 kn	10.998,50 kn	Realizirana sredstva odnose se na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije javne odvodnje aglomeracije Buzet (EU projekt)
UKUPNO				900.000,00 kn	0,00 kn	900.000,00 kn	197.019,11 kn	

V. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102802	R357B	VP	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	0,00 kn	453.084,60 kn	453.084,60 kn	0,00 kn	Stavka nije realizirana, te će se realizirati po potrebi
UKUPNO				0,00 kn	453.084,60 kn	453.084,60 kn	0,00 kn	

VI. OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R367	PI	Otkup zemljišta i zgrada	150.000,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn	61.708,08 kn	Stavka se realizira prema potrebama
			Otkup zemljišta za investicije					
			Otkup i zamjene za rješavanje IPP javnih					
K103001	R367A	VP	Otkup zemljišta i zgrada	0,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn	Stavke se planiraju realizirati u 2.polugodištu
K103001	R367D	PI	Otkup zemljišta i zgrada	0,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn	0,00 kn	
K103001	R369B	PN	Izrada dokumentacije za legalizaciju gradskih nekretnina	0,00 kn	4.292,00 kn	4.292,00 kn	0,00 kn	Stavka namjenskog prijenosa iz 2017. nije realizirana, očekuje se realizacija u 2. polugodištu.

K103001	R370	KD 1 i 2. ZONA	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 kn	71.881,27 kn	71.881,27 kn	0,00 kn	Stavka se planira realizirati u 2. polugodištu -ugovorene obaveze
K103001	R370A	KD 1.2.4.ZONA	Izrada tehničke dokumentacije	260.000,00 kn	0,00 kn	260.000,00 kn	141.350,00 kn	Stavka se realizira prema potrebama veći dio odnosi se na projektiranje
			za planirane investicije					
			za aplikacije na EU fondove					
K103001	R370C	PN	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 kn	87.750,00 kn	87.750,00 kn	0,00 kn	Stavka je rezervirana za izradu izvedbene dokumentacije za palaču Verzi
K103001	R537B	KD 1. ZONA	Izrada tehničke dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta Griža	0,00 kn	225.000,00 kn	225.000,00 kn	0,00 kn	Stavka se odnosi na prijenos za ugovorene obaveze iz predhodnog razdoblja
			UKUPNO	410.000,00 kn	508.923,27 kn	918.923,27 kn	203.058,08 kn	

VII. ULAGANJE U AUTOBUSNI KOLODVOR

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2018. godinu	Izvršenje 1-6/2018.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R368	PN	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00 kn	0,00 kn	111.500,00 kn	55.287,36 kn	Stavka se realizira prema planu
			UKUPNO	111.500,00 kn	0,00 kn	111.500,00 kn	55.287,36 kn	
			SVEUKUPNO	3.461.500,00 kn	2.252.790,66 kn	5.714.290,66 kn	1.838.887,53 kn	32,18%

Legenda:

KN	Komunalna naknada
KD	Komunalni doprinos
PI	Prihodi od prodaje imovine
PN	Prihodi za posebne namjene
SA	Naknada za sanaciju deponija
OPP	Opći prihodi i primici
VP	Višak prihoda

Buzet, _____ 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Dejan Jakac