

PROGRAM GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

A: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU - POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

I. ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE, ENERGETSKA USLUGA I POTROŠNJA ENERGIJE

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102704	R352A	KN	Utrošena energija za javnu rasvjetu	430.000,00 kn	30.000,00 kn	460.000,00 kn	199.263,11 kn	Stavka je uročena prema planu Stavka je utrošena 7% više od planiranog iznosa zbog većeg broja intervencija na popravcima JR Prenesene ugovorene obaveze iz 2018. godine su fakturirane, a ostatak rekonstrukcije se planira u 2.polugodištu Stavka se troši prema ugovorenoj dinamici
A102704	R353	KN	Održavanje javne rasvjete (tekuće i intervent.)	87.000,00 kn	0,00 kn	87.000,00 kn	50.095,00 kn	
A102704	R354	KN	Rekonstrukcija javne rasvjete	35.000,00 kn	16.343,75 kn	51.343,75 kn	33.690,62 kn	
A102704	R677	KN	Naknada za energetska uslugu za projekt EJR	153.000,00 kn	0,00 kn	153.000,00 kn	76.451,28 kn	
UKUPNO				705.000,00 kn	46.343,75 kn	751.343,75 kn	359.500,01 kn	

II. ODRŽAVANJE I OBILJEŽAVANJE NASELJA

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R337	KN	Obilježavanje naselja, ulica, cesta i ostala prometna signalizacija	40.000,00 kn	18.162,82 kn	58.162,82 kn	20.939,88 kn	Stavka je utrošena prema potrebama prometne i horizontalne signalizacije
A102701	R340A	KN	Održavanje naselja	230.000,00 kn	-87.875,00 kn	142.125,00 kn	51.300,48 kn	Većim dijelom stavka je ugovorena i biti će realizirana u 2. polugodištu
			Nastavak sanacije zidina	20.000,00 kn	-20.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	
			Odvodnja oborinskih voda M.Mlun	15.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn		
			Odvodnja oborinskih voda Trkusi-Zonti	25.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn		
			Odvodnja oborinska voda Roč i Hum-crkve	30.000,00 kn	-30.000,00 kn	0,00 kn		
			Odvodnja oborinska R.Brijeg-Kosoriga	15.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn		

			Nasipavanje obilaznice Vrh	25.000,00 kn	-25.000,00 kn	0,00 kn		
				0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
			Ostali zahvati održavanja	100.000,00 kn	-17.000,00 kn	83.000,00 kn		
			Ostali zahvati održavanja prijenos iz 2018.	0,00 kn	4.125,00 kn	4.125,00 kn		
A102702	R346	KN	Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	2.000,00 kn	U 1. polug. odrađena su nužna tretiranja
A102702	R347	KN	Troškovi higijeničarskog servisa	30.000,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	19.313,56 kn	Stavka je utrošena 14% više zbog većeg broja zbrinjavanja životinja nakon naleta vozila
			UKUPNO	320.000,00 kn	-69.712,18 kn	250.287,82 kn	93.553,92 kn	37,38%

III. ODRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R334	KN	Održavanje atmosferskih voda	75.000,00 kn	0,00 kn	75.000,00 kn	51.594,96 kn	Stavka se troši prema planu komunalnog poduzeća Park d.o.o
			Redovito čišćenje odvodnih kanala					
			Redovito čišćenje i pražnjenje kišnih preljeva					
			UKUPNO	75.000,00 kn	0,00 kn	75.000,00 kn	51.594,96 kn	68,79%

IV. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, ZBRINJAVANJE KRUPNOG OTPADA

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R335	KN	Održavanje čistoće javnih površina	350.000,00 kn	0,00 kn	350.000,00 kn	167.321,67 kn	Stavka se troši prema planu komunalnog poduzeća Park d.o.o
			Čišćenje trgova i ulica					
			Čišćenje pješačkih zona					
			Čišćenje dječjih igrališta					
			Čišćenje javnih cesta					
			Čišćenje cesta koja prolaze kroz naselje					
			Čišćenje autobusnih čekaonica					
			Zbrinjavanje otpada s javnih površina	50.000,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn	
A102701	R335	KN	Najam i održavanje kemijskih WC-a	30.000,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	0,00 kn	
			UKUPNO	430.000,00 kn	0,00 kn	430.000,00 kn	167.321,67 kn	38,91%

V. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA I HORTIKULTURNO UREĐENJE, REGULACIJA PARKIRANJA

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R338	KN	Održavanje javnih površina	600.000,00 kn	0,00 kn	600.000,00 kn	243.403,13 kn	Stavka se troši prema planu komunalnog poduzeća Park d.o.o
			Održavanje i nabava klupa, košarica, vaza i stupova					
			Horizontalna signalizacija svih parkirališta i ostala signalizacija					
			Održavanje prometnih površina					
			Dekoracija naselja					
			Održavanje postojeće opreme i površina dječjih igrališta i trim staze					
A102701	R338	KN	Održavanje zelenih površina	500.000,00 kn	0,00 kn	500.000,00 kn	180.000,00 kn	
			Košnja trave i navodnjavanje zelenih površina					
			Obrezivanje i sadnja stabala i živica					
			Hortikulturno uređenje grada					
A102701	R442	KN	Troškovi reguliranja parkiranja u Starom gradu	80.000,00 kn	0,00 kn	80.000,00 kn	0,00 kn	
			UKUPNO	1.180.000,00 kn	0,00 kn	1.180.000,00 kn	423.403,13 kn	35,88%

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I OBJEKATA ZA GROBLJE

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R336	KN	Održavanje groblja	580.000,00 kn	0,00 kn	580.000,00 kn	237.387,65 kn	Stavka se troši prema planu komunalnog poduzeća Park d.o.o
			Održavanje staza					
			Odvoz otpada					
			Košnja trave					
			Tekuće održavanje i sanacija					
			Održavanje grobnih objekata i kapelica					
			Održavanje i sanacija zidova groblja					
			Uređenje i održavanje parkirališta uz groblja					
			UKUPNO	580.000,00 kn	0,00 kn	580.000,00 kn	237.387,65 kn	40,93%

VII. ODRŽAVANJE, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102701	R342	KN	Održavanje nerazvrstanih cesta	590.000,00 kn	0,00 kn	590.000,00 kn	176.174,56 kn	Stavka se troši prema planu komunalnog poduzeća Park d.o.o

			Dobava materijala i razastiranje					
			Čišćenje raslinja uz cestu					
			Čišćenje odvodnih kanala uz cestu					
			Zimska služba posipanja					
A102701	R342A	OPP	Troškovi zimske službe	90.000,00 kn	0,00 kn	90.000,00 kn	0,00 kn	
UKUPNO				680.000,00 kn	0,00 kn	680.000,00 kn	176.174,56 kn	25,91%

VIII.

OSTALE USLUGE

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102702	R350	KN	Troškovi izvršenja naloga komunalnog redara	5.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	2.287,50 kn	Stavka je utrošena na sanaciju ruševina
A102702	R348	KN	Geodetske i ostale intelektualne usluge	0,00 kn	68.730,54 kn	68.730,54 kn	51.760,72 kn	Stavka je utrošena zbog podmirivanja potraživanja troškova odvjetničkog zastupanja u predmetu koji donosi prihode za buduće razdoblje
			Geodetske i ostale intelektualne usluge	200.000,00 kn	-26.000,00 kn	174.000,00 kn	174.000,00 kn	
			Geodetske usluge, usluge sudskih vještaka, stručni konzalting,	60.000,00 kn		60.000,00 kn		
			Pravno zastupanje u sporovima, omogućavanje WEB GIS prostornih planova...	40.000,00 kn		40.000,00 kn		
A102701	R922	OPP	Troškovi održavanja besplatne bežične Internet zone na području Grada Buzeta	95.450,00 kn	0,00 kn	95.450,00 kn	39.806,25 kn	Stavka se troši prema ugovorenoj dinamici
UKUPNO				300.450,00 kn	42.730,54 kn	343.180,54 kn	267.854,47 kn	78,05%

IX.

ADAPTACIJA I UREĐENJE POSLOVNIH I PROSTORA
MJESNIH ODBORA

Aktivnost	Pozicija	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102901	R364	KN	Adaptacija i uređenje prostorija za M.O.	91.000,00 kn	65.899,69 kn	156.899,69 kn	48.000,00 kn	Stavke su dogovorene sa MO i biti će realizirane u narednom periodu
			Društveni dom Marčanegla-pod	16.000,00 kn	0,00 kn	16.000,00 kn		
			Društveni dom Krušvari-kritična ploča	60.000,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn		
			Ostali zahvati održavanja	15.000,00 kn	65.899,69 kn	80.899,69 kn		

A102901	R361	PN	Adaptacija i održavanje poslovnih prostora	100.000,00 kn	90.000,00 kn	190.000,00 kn	98.557,42 kn	Stavka je djelomično realizirana za uređenje prostora u vlasništvu Grada
A102901	R362	PN	Uređenje zajedničkih uređaja i dijelova zgrada	25.000,00 kn	2.000,00 kn	27.000,00 kn	13.234,26 kn	Stavka se troši prema planu tvrtke PLZET
			Pričuva višestambenih zgrada					
			Ostale potrebe uređenja					
A102901	R363	PN	Sufinanciranje troškova fasade i krovova u	20.000,00 kn	-20.000,00 kn	0,00 kn		
A102902	R365	PN	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	90.000,00 kn	0,00 kn	90.000,00 kn		
A102902	R365A	VP	Adaptacija i održavanje stanova za posebne namjene	0,00 kn	535.542,23 kn	535.542,23 kn		
A102903	R366	PN	Materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	62.714,06 kn	10.000,00 kn	72.714,06 kn	57.968,05 kn	Stavka je utrošena prema planu za utrošak el.energije i vode
			režijski i ostali troškovi					
A102903	R366A	KN	Materijalni troškovi za održavanje gradskih nekretnina	89.802,33 kn	0,00 kn	89.802,33 kn	29.101,62 kn	
UKUPNO				478.516,39 kn	147.899,69 kn	626.416,08 kn	246.861,35 kn	39,41%
SVEUKUPNO				4.748.966,39 kn	167.261,80 kn	4.916.228,19 kn	2.023.651,72 kn	41,16%

Legenda:

KN	Komunalna naknada
KD	Komunalni doprinos
PI	Prihodi od prodaje imovine
PN	Prihodi za posebne namjene
SA	Naknada za sanaciju deponija
OP	Opći prihodi i primici
P	
VP	Višak prihoda

PROGRAM GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

B: PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU - POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

I. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R374	KD 1. ZONA: 2. ZONA	Izgradnja javne rasvjete	70.000,00 kn	0,00 kn	70.000,00 kn	0,00 kn	Realizacija se planira u 2.polugodištu
			Ulaz u Grad Buzet DC iz pravca I. Toplica ili Korta -Praščari					
			Dječje igralište Stari Grad					
			Puhi					
			Martinci, Krušvari, Račice					
			Buzet-Sportska ulica					
			Veli Mlun ,Puhari					
			Hrbatija, Ročko Polje,Pavletići					
			Mažinjica-solar,Požane					
			Donji Majcani					
			Medveje,Vrh,Senj-premještaj					
K103001	R486B	PO	Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete dionica Ročko Polje uz državnu cestu	0,00 kn	360.000,00 kn	360.000,00 kn	0,00 kn	Sporazum o sufinanciranju je pripremljen -planira se realizacija u 2.polugodištu
			UKUPNO	70.000,00 kn	360.000,00 kn	430.000,00 kn	0,00 kn	0,00%

**IZGRADNJA (UREĐENJE) GRADSKIH ULICA I
II. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA, UREĐENJE
JAVNIH POVRŠINA I PODUZETNIČKIH ZONA**

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R526	KD 4. ZONA	Komunalno uređenje poduzetničkih zona	100.000,00 kn	85.000,00 kn	185.000,00 kn	38.265,56 kn	Stavka je utrošena za projektiranje prometnice u poduzetničkoj zoni Mala Huba
			otkup zemljišta, parcelacija i projekti					
K103001	R343	KN	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	125.802,33 kn	-101.604,66 kn	24.197,67 kn	0,00 kn	Planira se realizacija stavke u 2. polugodištu
K103001	R343B	PO	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	0,00 kn	52.000,00 kn	52.000,00 kn	0,00 kn	
K103001	R343C	KD	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	24.197,67 kn	49.604,66 kn	73.802,33 kn	0,00 kn	
			Jermanija	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn		
			Juradi -Čabranija	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn		
			Podrebar,Lokarija, Pengari	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn		
			Veli Mlun	25.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn		
			MO Roč	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn		
			Abrami, Trkusi	15.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn		
			Sv. Ivan	10.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn		
			Marčanegla- Medveje	18.000,00 kn	0,00 kn	18.000,00 kn		
			Srnegla, Franečići	22.000,00 kn	0,00 kn	22.000,00 kn		
K103001	R378	KD 1. ZONA: 2. ZONA	Uređenje naselja	320.000,00 kn	62.659,85 kn	382.659,85 kn	166.231,69 kn	Stavka se realizira prema zahtjevima MO potrebno
K103001	R378A	PI	Uređenje naselja	56.000,00 kn	131.173,86 kn	187.173,86 kn	6.440,00 kn	
		1. ZONA	Prema prioritetima Mjesnih odbora	264.000,00 kn	0,00 kn	264.000,00 kn		
		KD 1. ZONA	Autobusna čekaonica lokacija Lokvice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
		KD 2. ZONA	Prometno rješenje kroz naselje Roč i uređenje vanjske pozornice	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
		KD 2. ZONA	Uređenje izvorišta Vračak	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn		
		KD 1. ZONA	Ostali zahvati	56.000,00 kn	0,00 kn	56.000,00 kn		

		KD 1.2. ZONA	Prijenos iz 2018. godine	0,00 kn	249.833,71 kn	249.833,71 kn		
K103002	R891	KD 1. ZONA	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu	275.000,00 kn	-275.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	Projekt proširenja groblja je u završnoj fazi
K103002	R891A	PI	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu	0,00 kn	135.120,19 kn	135.120,19 kn	0,00 kn	
K103002	R891C	PN	Kapitalna potpora za proširenje i rekonstrukciju groblja u Buzetu	0,00 kn	139.879,81 kn	139.879,81 kn	0,00 kn	
K103001	R376	PI	Usluge stručnog nadzora gradnje	10.500,00 kn	0,00 kn	10.500,00 kn	0,00 kn	
K103001	R376B	KD	Usluge stručnog nadzora gradnje	4.500,00 kn	0,00 kn	4.500,00 kn	0,00 kn	
UKUPNO				916.000,00 kn	278.833,71 kn	1.194.833,71 kn	210.937,25 kn	17,65%

III. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA, NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102801	R355	PN	Park-Prijenos za sanaciju odlagališta - vlastita sredstva	0,00 kn	379.172,77 kn	379.172,77 kn	199.706,15 kn	
A100101	R829A	PN	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun	3.400,77 kn	0,00 kn	3.400,77 kn	0,00 kn	
A100101	R829B	PO	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun	55.086,45 kn	0,00 kn	55.086,45 kn	43.416,35 kn	Ugovorna obaveza za igradnju odlagališta
A100101	R829C	KD	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun	24.697,67 kn	0,00 kn	24.697,67 kn	0,00 kn	
A100101	R829D	PN	Kapitalna potpora za otplatu kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun	4.913,55 kn	0,00 kn	4.913,55 kn	0,00 kn	
A100101	R934	PN	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje	0,00 kn	21.079,80 kn	21.079,80 kn	0,00 kn	
T102806	R974	SA	Izobrazno -informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	14.000,00 kn	2.640,38 kn	16.640,38 kn	0,00 kn	
UKUPNO				102.098,44 kn	402.892,95 kn	504.991,39 kn	243.122,50 kn	48,14%

IV. IZGRADNJA KANALIZACIJE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102803	R358	VP	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekta	0,00 kn	89.145,32 kn	89.145,32 kn	14.904,00 kn	
A102803	R358A	VP	Park odvodnja - prijenos za izgradnju kanalizacije i izradu projekta	0,00 kn	357.409,72 kn	357.409,72 kn	65.555,00 kn	U tjeku je izgradnja kanalizacije u poduzetničkoj zoni mala huba
A102803	R358B	PI	Park odvodnja - sufinanciranje EU Projekta za aglomeraciju Buzet	200.000,00 kn	0,00 kn	200.000,00 kn	0,00 kn	
UKUPNO				200.000,00 kn	446.555,04 kn	646.555,04 kn	80.459,00 kn	12,44%

V. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
A102802	R357B	VP	Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne mreže	0,00 kn	453.084,60 kn	453.084,60 kn	0,00 kn	
UKUPNO				0,00 kn	453.084,60 kn	453.084,60 kn	0,00 kn	0,00%

VI. OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R367	PI	Otkup zemljišta i zgrada	150.000,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn	0,00 kn	
K103001	R370	PO	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn	

K103001	R370A	KD 1.2.4.ZONA	Izrada tehničke dokumentacije	250.000,00 kn	149.186,20 kn	399.186,20 kn	166.840,27 kn	Stavka je utrošena na projektiranje i pripremu dokumentacije za prijave projekata
			za planirane investicije					
			za aplikacije na EU fondove					
K103001	R370B	VP	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 kn	33.113,80 kn	33.113,80 kn	0,00 kn	
K103001	R537B	PO	Izrada tehničke dokumentacije za prijavu projekta sanacije odlagališta	0,00 kn	225.000,00 kn	225.000,00 kn	0,00 kn	
			UKUPNO	400.000,00 kn	507.300,00 kn	907.300,00 kn	166.840,27 kn	18,39%

VII. ULAGANJE U AUTOBUSNI KOLODVOR

Aktivnost	Red. br.	Šifra izvora financ.	Opis radova	Planirana sredstva	1.izmjene	Ukupno za 2019. godinu	Izvršenje 1-6/2019.	Obrazloženje uz polugodišnji obračun Proračuna
K103001	R368	PN	Ulaganja u autobusni kolodvor	111.500,00 kn	0,00 kn	111.500,00 kn	55.287,36 kn	Stavka je utrošena prema ugovorenoj dinamici
			UKUPNO	111.500,00 kn	0,00 kn	111.500,00 kn	55.287,36 kn	49,59%
SVEUKUPNO				1.799.598,44 kn	2.448.666,30 kn	4.248.264,74 kn	756.646,38 kn	17,81%

Legenda:

KN	Komunalna naknada
KD	Komunalni doprinos
PI	Prihodi od prodaje imovine
PN	Prihodi za posebne namjene
SA	Naknada za sanaciju deponija
OPP	Opći prihodi i primici
VP	Višak prihoda
PO	Pomoći